

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

Secretario

Ing. Miguel Ángel Macip Molina

Semana del 15 al 21 de agosto del 2023



San Andrés
CHOLULA Ayuntamiento
2021-2024

AVANCES DE OBRA



1. **REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA POLUX** ORIENTE ENTRE AVENIDA ORIÓN NORTE Y CALLE COLORINES; CALLE COLORINES ENTRE AVENIDA POLUX Y CAMINO REAL A SANTA CLARA, EN LA LOCALIDAD DE LA DELEGACIÓN ATLIXCÁYOTL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA.

AVANCE FÍSICO: 98 %

ESTATUS

1. SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE PLACAS EN LOS PASOS DE REDUCTOR DE VELOCIDAD CON LAS BANQUETAS.

FECHA DE INICIO: 04 DE MAYO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

2. ADOQUINAMIENTO DE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE TLAHUILILA; CALLE TLAHUILILA ENTRE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CADENAMIENTO 0+765.88; CALLE 22 NORTE ENTRE CALLE TLAHUILILA Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 2 ORIENTE; Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 2 ORIENTE ENTRE CALLE 22 NORTE Y CADENAMIENTO 1+128.56, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA.

AVANCE FÍSICO: 58 %

ESTATUS

1. SE REALIZA COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE SEXTA CERRADA ENTRE LOS CAD 0+000.00 al 0+040.00 CON COLADO DE DENTELLÓN LONGITUDINAL Y BARRIDO CON ARENA FINA.
2. SE CONTINÚA CON EL COLADO DE GUARNICIONES EN CALLE 2 ORIENTE EN AMBOS HOMBROS.
3. SE REALIZA SUMINISTRO DE BASE HIDRÁHULICA EN PROLONGACIÓN DE LA 2 ORIENTE, ASÍ COMO LA COMPACTACIÓN DE LA MIMSA EN LA CALLE 22 NORTE.

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2023



REPORTE FOTOGRAFICO



3. **CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA** ENTRE AVENIDA 24 DE FEBRERO Y CADENAMIENTO 0+723.10 Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CADENAMIENTO 0+023.02, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO.

AVANCE FÍSICO: 94 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN COLOCACIÓN DE ADOQUÍN Y DENTELLONES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES.
2. SE COLOCARON POSTES PARA SEÑALAMIENTO VERTICAL.

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2023

REPORTE FOTOGRAFICO



4. ADOQUINAMIENTO DE CALLE MORELOS, ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO.

AVANCE FÍSICO: 98 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA CON DETALLES DE PINTURA EN LAS BANQUETAS.

FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

5. ADOQUINAMIENTO EN CALLE REFORMA SUR ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CADENAMIENTO 0+540.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONANTZINTLA.

AVANCE FÍSICO: 92 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ADOQUÍN TIPO TABASCO; ASÍ COMO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN.
2. SE REALIZARON TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE BOLARDOS, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y DE TOPE DE ADOQUÍN.

FECHA DE INICIO: 25 DE ABRIL DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

6. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 15 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA.

AVANCE FÍSICO: 35 %

1. ESTATUS

1. SE ESTÁ TRABAJANDO DE LA 15 OTE ENTRE LA 16 Y LA 2 SUR YA ESTA COLADO CON CONCRETO MR-45, EN DICHO TRAMO SE ENCUETRAN COLOCADAS LAS LUMINARIAS Y LAS BANQUETAS ESTÁN TERMINADAS, LOS FRENTES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO SON: DE LA 3 A LA 5: COLECTOR PLUVIAL; DE LA 5 A LA 7: CERRANDO ZANJA; DE LA 7 A LA 9: DRENAJE SANITARIO; DE LA 9 A LA 11: DRENAJE SANITARIO; DE LA 11 A LA 13: INSTALANDO 2 DESCARGAS.

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



7. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CADENAMIENTO 0+330.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA.

AVANCE FÍSICO: 98 %

ESTATUS

1. GUARNICIONES Y BANQUETAS TERMINADAS AL 100%.
2. COLOCACIÓN DE LAS BASES Y LOS REGISTROS DEL ALUMBRADO TERMINADOS AL 100%.
3. ADOCRETO Y LUMINARIAS AL 100 %.
4. SEÑALAMIENTO VERTICAL AL 100 %.
5. EN PROCESO DE COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.
6. SE ENCUENTRAN REALIZANDO ALGUNOS DETALLES EN GUARNICIONES Y BANQUETAS.

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

8. ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PRIVADA 2 PONIENTE Y AVENIDA 19 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL COMAC.

AVANCE FÍSICO: 38 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE CAPA DE BASE HIDRÁULICA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE TUBERÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO.
2. SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2023

INFORME FOTOGRAFICO



9. CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "SAN LUIS TEHUILOYOCAN".

AVANCE FÍSICO: 37 %

ESTATUS

1. SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE BARDA PERIMETRAL Y SE HACE ARMADOS DE CADENAS Y ZAPATAS TANTO BARDA Y AULAS.

FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

10. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO "ELENA GARRO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0622E; EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 5 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN EL HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ZAPATAS Y DADOS; ASÍ COMO AFINE DE PISO PARA COLADO DE PLANTILLA DE CONTRETO F'C c= 150 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR.

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

11. REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "24 DE FEBRERO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1662X; EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO.

AVANCE FÍSICO: 6 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN LA DEMOLICIÓN DE PISOS DE LOSETA Y DEMOLICIÓN DE MUROS DE TABIQUE.

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

12. **CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "ROBERTO OWEN" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0545K; EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN.**

AVANCE FÍSICO: 5 %

ESTATUS

1. SE REALIZA TRAZO, NIVELACIÓN Y EXCAVACIÓN DE LA CIMENTACIÓN.

FECHA DE INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

