

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

Secretario

Ing. Miguel Ángel Macip Molina

Corte al 4 de septiembre del 2023



San Andrés
CHOLULA Ayuntamiento
2021-2024

1. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA 24 DE FEBRERO Y CADENAMIENTO 0+723.10 Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CADENAMIENTO 0+023.02, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO.

AVANCE FÍSICO: 96 %

ESTATUS

1. SE TRABAJAN DETALLES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA.

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



2. ADOQUINAMIENTO EN CALLE REFORMA SUR ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CADENAMIENTO 0+540.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONANTZINTLA.

AVANCE FÍSICO: 98 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL, ASÍ COMO EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.
2. SE REALIZARON TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE FOTOCONTACTOR.

FECHA DE INICIO: 25 DE ABRIL DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



3. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 15 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA.

AVANCE FÍSICO: 67 %

1. ESTATUS

1. LOS FRENTES QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO SON: DE LA 13 A LA 15 OTE-PTE YA SE ENCUENTRAN TERMINADAS LAS GUARNICIONES Y LAS BANQUETAS AL 50% LA CAPA DE SUB RASANTE SE ENCUENTRA TERMINADA, SE ESTÁN CONSTRUYENDO LOS REGISTROS PLUVIALES Y SANITARIOS; SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y SE ENCUENTRAN HABILITANDO LOS POSTES DE LAS LUMINARIAS.
2. DE LA 11 A LA 13 OTE-PTE GUARNICIONES AL 90%, SE ENCUENTRAN CONSTRUYENDO REGISTROS SANITARIOS,.
3. DE LA 9 A LA 11 OTE-PTE CAPA DE SUBRASANTE AL 40% SE EMPIEZA CON EL TRAZO DE GUARNICIONES.
4. DE LA 9 AL 7 OTE-PTE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE AL 35%, SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN EN CAJA PARA COMPACTAR EL TERRENO NATURAL.
5. EL COLECTOR PLUVIAL Y EL DRENAJE SANITARIO TERMINADOS AL 100%

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



4. ADOQUINAMIENTO DE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE TLAHUILILA; CALLE TLAHUILILA ENTRE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CADENAMIENTO 0+765.88; CALLE 22 NORTE ENTRE CALLE TLAHUILILA Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 2 ORIENTE; Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 2 ORIENTE ENTRE CALLE 22 NORTE Y CADENAMIENTO 1+128.56, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA.

AVANCE FÍSICO: 62 %

ESTATUS

1. SE REALIZA LA REUBICACIÓN DE 3 POSTES DE CFE.
2. SE CONTINÚA COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE SEXTA CERRADA ENTRE LOS CAD 0+120.00 AL 0+240.00 CON COLADO DE DENTELLON LONGITUDINAL Y BARRIDO CON ARENA FINA.
3. SE REALIZA COMPACTACIÓN DE DE BASE HIDRÁULICA EN CALLE 22 NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 ORIENTE Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN.

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



5. ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE PRIVADA 2 PONIENTE Y AVENIDA 19 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL COMAC.

AVANCE FÍSICO: 53 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA REJILLA TRANSVERSAL Y COLOCACIÓN DE TUBO PLUVIAL.
2. SE REALIZAN TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETAS.

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DE 2023



INFORME
FOTOGRAFICO

6. CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "SAN LUIS TEHUILOYOCAN".

AVANCE FÍSICO: 42 %

ESTATUS

1. SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE BARRA PERIMETRAL, SE DESPLANTARON TODOS LOS MUROS DEL EDIFICIO A, Y SE PROCEDE A COLAR LA LOSA. CON ESTO EL PERSONAL ROTA A TERMINAR TRABAJOS EN EL EDIFICIO B PARA PODER PASAR A LOS TRABAJOS DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES.

FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2023



REPORTE FOTOGRAFICO



7. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO "ELENA GARRO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0622E; EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 12 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN EL HABILITADO Y ARMADO DE ACERO PARA ZAPATAS Y DADOS; ASÍ COMO CIMBRADO DE DADOS Y COLADO DE ZAPATAS DE CONCRETO F'C c= 250 KG/CM2

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



8. REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "24 DE FEBRERO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1662X; EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO.

AVANCE FÍSICO: 18 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA PRENSADA ESMALTADA 40 X 40 CM. Y EN RESANES DE MUROS PARA APLICACIÓN DE PINTURA.

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

9. CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "ROBERTO OWEN" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0545K; EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN.

AVANCE FÍSICO: 9 %

ESTATUS

1. SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEFINITIVOS DE MAMPOSTERÍA, SE RETOMA EL DISEÑO DE LAS AULAS APLICANDO DISEÑO CON ALERONES.
2. SE COLOCA TODA LA CADENA Y SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL EMBRACE Y DESPLANTE DE MUROS.

FECHA DE INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE FOTOGRAFICO

