

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

Secretario

Ing. Miguel Ángel Macip Molina

Corte al 23 de octubre del 2023



San Andrés
CHOLULA Ayuntamiento
2021-2024

AVANCES DE OBRA



1. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 15 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA.

AVANCE FÍSICO: 97 %

ESTATUS

1. SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA OBRA DE DESCARGA.
2. LOS CRUCEROS QUE SE ESTÁN TRABAJANDO SON DE LA 5 OTE-PTE.
3. SE INICIA CON LA APLICACIÓN DEL SELLADOR EN LA CALLE 2 SUR ENTRE LA 13 Y LA 15 OTE. EN EL ÁREA DE BANQUETAS. Y EN EL CONCRETO ESTAMPADO DE LA 15 OTE-PTE Y 11 OTE-PTE, ASÍ COMO LA COLOCACION DE SEPARADOR DE CARRILES .

FECHA DE INICIO: 30 DE MARZO DE 2023



REPORTE FOTOGRAFICO



2. CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "SAN LUIS TEHUILOYOCAN".

AVANCE FÍSICO: 90 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN ACABADOS EN LOS DOS MÓDULOS, EXPLANADA Y MUROS PERIMETRALES, ASÍ COMO EN EL ASTA BANDERA Y PROPUESTA DE ÁREA EXTERIOR.

FECHA DE INICIO: 06 DE JULIO DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



3. CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO “ELENA GARRO” CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0622E; EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 90 %

ESTATUS

1. AVANCE DE ESTRUCTURA Y TECHUMBRE 97%, SE COLÓ LOSA DE PISO DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 AL 100%; SE TRABAJA EN FIJACIÓN DE LOS BAJANTES DE AGUAS PLUVIALES.

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE FOTOGRAFICO



4. REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "24 DE FEBRERO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1662X; EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO.

AVANCE FÍSICO: 89 %

ESTATUS

1. SE CONTINÚAN CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PISO EN LA EXPLANADA CÍVICA.

FECHA DE INICIO: 02 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE FOTOGRAFICO



5. CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "ROBERTO OWEN" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0545K; EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN.

AVANCE FÍSICO: 73 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN CANCELERIA, LOSETA Y ÁREA EXTERIOR.

FECHA DE INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2023



REPORTE FOTOGRAFICO



6. REHABILITACIÓN DE "CASA DE DÍA" EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA.

AVANCE FÍSICO: 45 %

ESTATUS

1. SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE LOSETA Y JUNTEO EN EL ÁREA DE LA TERRAZA, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN FACHADA.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE FOTOGRAFICO



7. CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VEHICULAR "EL MOLINITO" EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA.

AVANCE FÍSICO: 10 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN PRELIMINARES Y TERRACERIAS

FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE FOTOGRAFICO



8. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "ATLIXCÁYOTL".

AVANCE FÍSICO: 22 %

ESTATUS

1. SE TERMINA COLADO DE CONCRETO.
2. SE TRABAJA EN MURETES PARA CIMENTACIÓN.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

9. ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ATLIXCO ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - ATLIXCO Y CADENAMIENTO 0+171.76 EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 7 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA DRENAJE SANITARIO.
2. SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO SANITARIO; ASÍ MISMO SE CONSTRUYEN DE REGISTROS SANITARIOS.

FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE FOTOGRAFICO



10. ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - ATLIXCO Y CADENAMIENTO 0+175.91 EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 7 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN LAS TERRACERÍAS.

FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE FOTOGRAFICO



11. ADOQUINAMIENTO CON PUENTE ALCANTARILLA EN LA CALLE APETLAHUAYA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO 0+161.76 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC

AVANCE FÍSICO: 35 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN LA TERRACERÍA Y APLICACIÓN DE SELLO DE IMPREGNACIÓN, ASÍ COMO EN LA CIMENTACIÓN DEL PUENTE.
2. SE APROBÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA ARMADA ENCIMA DE LA LOSA DE CONCRETO EXISTENTE.

**FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023**



REPORTE FOTOGRAFICO



12. **ADOQUINAMIENTO EN CALLE IZÚCAR DE MATAMOROS** ENTRE CALLE METEPEC Y CALLE TEPEACA, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC

AVANCE FÍSICO: 5 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN; ASÍ COMO LA EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA DRENAJE SANITARIO.
2. SE REALIZARON TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

13. **REHABILITACIÓN DE VIALIDAD EN CAMINO REAL A SAN ANDRÉS CHOLULA** CON CONCRETO ASFÁLTICO ENTRE PUENTES DE PERIFÉRICO Y CADENAMIENTO 0+220.00 **Y SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL** (LATERAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO) EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA.

AVANCE FÍSICO: 60 %

ESTATUS

1. SE CONCLUYÓ CON LA INSTALACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL
2. SE TRABAJA EN LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁTICA.

**FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023**



REPORTE FOTOGRAFICO

