

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

Secretario

Ing. Miguel Ángel Macip Molina

Corte al 27 de noviembre del 2023



San Andrés
CHOLULA Ayuntamiento
2021-2024

AVANCES DE OBRA



1. CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VEHICULAR "EL MOLINITO" EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA.

AVANCE FÍSICO: 100 %

ESTATUS

1. LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA SE REALIZARÁ EL DÍA DE HOY A LOS 18 HORAS.

FECHA DE INICIO: 22 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

2. REHABILITACIÓN DE "CASA DE DÍA" EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA.

AVANCE FÍSICO: 90 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS FINALES DE LA OBRA EN SU PRIMERA ETAPA.
2. SE CONSIDERÓ TRABAJOS EXTRAORDINARIOS:
 - AMPLIACIÓN DE COCINA
 - RAMPAS EN COMEDOR

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE FOTOGRAFICO



3. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR "ATLIXCÁYOTL".

AVANCE FÍSICO: 52 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN CIMBRADO DE LOSA PARA COLADO DE LA MISMA.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE FOTOGRAFICO



4. ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ATLIXCO ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - ATLIXCO Y CADENAMIENTO 0+171.76 EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 50 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.
2. SE CONSTRUYE POZO DE ABSORCIÓN.
3. SE TRABAJAN TERRACERÍAS.

FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



5. ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DE LA CONCEPCIÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - ATLIXCO Y CADENAMIENTO 0+175.91 EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ.

AVANCE FÍSICO: 60 %

ESTATUS

1. SE TRABAJA EN COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TEPETATE PARA SUBRASANTE Y BASE, ASÍ COMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS DE 60 x 40 CMS DE TABIQUE RECOCIDO.
2. SE EJECUTA LA COLOCACIÓN DE BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO.

**FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE
2023**



REPORTE
FOTOGRAFICO

6. ADOQUINAMIENTO CON PUENTE ALCANTARILLA EN LA CALLE APETLAHUAYA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO 0+161.76 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC

AVANCE FÍSICO: 70 %

ESTATUS

1. SE CONTINÚA CON TRABAJOS DE CIMENTACIÓN DEL PUENTE, SE HABILITÓ Y COLÓ UN CABEZAL DE PUENTE Y SE ESTA HABILITANDO EL OTRO.
2. ASIMISMO, SE HABILITÓ Y COLÓ CON CONCRETO F´C250 KG/CM2 EL REFUERZO DEL PUENTE PARA QUE SOPORTE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR.

**FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023**



REPORTE
FOTOGRAFICO

7. ADOQUINAMIENTO EN CALLE IZÚCAR DE MATAMOROS ENTRE CALLE METEPEC Y CALLE TEPEACA, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC

AVANCE FÍSICO: 25 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS SANITARIOS.
2. ASIMISMO, SE REALIZA PRE-CORTE EN ÁREA DE ADOQUINAMIENTO.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE
FOTOGRAFICO



8. REHABILITACIÓN DE VIALIDAD EN CAMINO REAL A SAN ANDRÉS CHOLULA CON CONCRETO ASFÁLTICO ENTRE PUENTES DE PERIFÉRICO Y CADENAMIENTO 0+220.00 Y SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL (LATERAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO) EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA.

AVANCE FÍSICO: 89 %

ESTATUS

1. SE CONCLUYÓ CON LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁTICA Y LA RENIVELACIÓN DE REGISTROS.
2. SE TRABAJA EN LA BANQUETA BAJO EL PUENTE DEL PERIFÉRICO; ASÍ COMO LA ALCANTARILLA DE LA CALLE 40.

FECHA DE INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE
2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

9. CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMISARÍA II SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO.

AVANCE FÍSICO: 5 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN; ASÍ COMO RETIRO DE TIERRA VEGETAL PARA EXCAVACIÓN.

FECHA DE INICIO: 9 DE NOVIEMBRE DE 2023



REPORTE FOTOGRAFICO



10. REHABILITACIÓN DEL PRIMER CUADRO DE SANTA MARÍA TONANTZINTLA.

AVANCE FÍSICO: 10 %

ESTATUS

1. SE REALIZAN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN EN TORRE DE RELOJ.
2. ASIMISMO, SE REALIZA EL TRAZO DE PÉRGOLAS EN ÁREA DE EXPLANADA.
3. SE REALIZÓ RECORRIDO DE OBRA CON CFE Y TOTAL PLAY PARA LOS TRABAJOS DE TRANSICIÓN EN MEDIA TENSIÓN.
4. LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR EL INAH, SE ESTÁ EN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA FIRMA DE CONVENIO PARA LA LIBERACIÓN DE LA MISMA.

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2023



REPORTE
FOTOGRAFICO

