



**SAN
ANDRÉS
CHOLULA**
H. AYUNTAMIENTO 2018-2021

**VALORES
QUE HACEN
GOBIERNO**

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

OFICIO No. PM/143/21/T
ASUNTO: Validación de Folio SRFT
INFORME DEFINITIVO 2020

RIVELINO BARRALES MORALES
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO
Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE

Acuse

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF 2020 y FORTAMUNDF 2020 que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**; a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **INFORME DEFINITIVO del ejercicio 2020**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores (plantillas).


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"VALORES QUE HACEN GOBIERNO"
SAN ANDRÉS CHOLULA PUE, A 14 DE JULIO DE 2021



**PRESIDENCIA
2018-2021**

C. MARIA FABIOLA KARINA PÉREZ POPOCA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA
2018-2021

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 102, COL. CENTRO; SAN ANDRES CHOLULA.
C.P. 72820 TEL. (222) 4 03 70 00 EXT. 167

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOUO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	PARTICIPACIONES R-28	FISM	TOTAL FISM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	PUE200401875654	20403	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 10 SUR	SAN ANDRES CHOLULA	1,792,250.25		\$ 1,792,250.25	\$ 1,792,250.25	\$ 389,877.66	\$ 389,877.66	\$ 389,877.66	\$ 389,877.66	\$ 389,877.66	100%	100%	4 PZA	TERMINADA Y OPERANDO
	PUE200401875731	20404	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SEGURA (REDUCTOR DE VELOCIDAD VIAL DE CONCRETO HIDRAULICO Y PASO PEATONAL) EN AV. LA LUNA, ACCESO A CIUDAD JUDICIAL	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 237,398.49	\$ 152,479.17	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	100%	100%	4 PZA	TERMINADA Y OPERANDO
	PUE200401877712	A6	PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA URBANA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 42,964,711.87		\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	100%	100%	179 PZA	TERMINADA Y OPERANDO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	PARTICIPACIONES R-28	FISM	TOTAL FISM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200301739704	32352	20301	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" (PRIMERA ETAPA) P. B. DIRECCIÓN, AULA DE CÓMPUTO, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA. P. A. 3 AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, REJA DE ACCESO, PLAZAS Y ANDADORES, ASTA BANDERA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA SECUNDARIA "NUEVA CREACIÓN" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21EES00022.	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 7,193,140.44	\$ -	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	100%	100.00%	283M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301740132	32872	20302	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO.	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 45,960.43		\$ 45,960.43	\$ 45,960.43	\$ 45,960.43	\$ 45,960.43	\$ 45,960.43	\$ 45,960.43	\$ 45,960.43	100%	100.00%	52 OTROS	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301740271	33048	20303	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE ITURBIDE Y TERRENOS DE CULTIVO	SAN LUIS TEHULOYOCAN	\$ 50,919.41		\$ 50,919.41	\$ 50,919.41	\$ 50,919.41	\$ 50,919.41	\$ 50,919.41	\$ 50,919.41	\$ 50,919.41	100%	100.00%	1 OTROS	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301740358	33144	20304	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE TEPEACA Y CADENAMIENTO 0+071.00	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 135,054.43		\$ 135,054.43	\$ 135,054.43	\$ 135,054.43	\$ 135,054.43	\$ 135,054.43	\$ 135,054.43	\$ 135,054.43	100%	100.00%	73ML	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301740458	33258	20305	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO. 21EBH0793Y	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 1,399,745.44	\$ 232,885.49	\$ 1,399,745.44	\$ 1,632,630.93	\$ 1,632,630.93	\$ 1,632,630.93	\$ 1,632,630.93	\$ 1,632,630.93	\$ 1,632,630.93	100%	100%	584 M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301742319	35603	20306	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1ER. ETAPA EN ESTRUCTURA U-2C, 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MODULO SANITARIO, AULA DE MEDIOS Y ESCALERAS EN EL BACHILLERATO DIGITAL C.C.T. 21EBH0957R	COL. CONCEPCION LA CRUZ	\$ 6,064,488.48	\$ -	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	100%	100%	283 M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301742479	35762	20307	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA PRIVADA REFORMA NORTE ENTRE CORREDOR TURISTICO ACTIPAN-TONANTZINTLA-ACATEPEC Y AVENIDA LUIS ENRIQUE ERRO	SANTA MARIA TONANTZINTLA	\$ 248,548.48		\$ 248,548.48	\$ 248,548.48	\$ 248,548.48	\$ 248,548.48	\$ 248,548.48	\$ 248,548.48	\$ 248,548.48	100%	100%	190ML	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301744252	39579	20202	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA, UBICADO EN RADIAL A ZAPATA Y LAS TORRES	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 14,982,161.29	\$ 20,346,873.59	\$ 14,982,161.29	\$ 14,982,161.29	\$ 35,329,034.88	\$ 35,329,034.88	\$ 35,329,034.88	\$ 35,329,034.88	\$ 35,329,034.88	100%	100%	11966M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301742902	36460	20310	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "24 DE FEBRERO" C.C.T. 21DPB16221	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 853,756.93		\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	\$ 853,756.93	100%	100%	1 PIEZA	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301782463	141201	20311	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL U-2C EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 32	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,269,448.67	\$ -	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	100%	100%	88.32M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301782721	141415	20312	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN ESC. PRIM. ABRAHAM SANCHEZ LOPEZ	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,397,253.07	\$ -	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	100%	100%	221.9M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401840281	208197	20313	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SANITARIOS Y DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL CAIC DE TONANTZINTLA	SANTA MARIA TONANTZINTLA	\$ 2,874,174.08	\$ -	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	85%	100%	768m2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401837167	199116	20314	ELECTRIFICACION PARA LA SECUNDARIA DE "NUEVA CREACION" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21EES00022	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 171,711.76		\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	\$ 171,711.76	100%	100%	1 OTROS	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401837369	199795	20315	ELECTRIFICACION PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA, EN RADIAL A TLAXCALANCINGO NUM. 1623	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 110,445.98		\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	\$ 110,445.98	100%	100%	1 OTROS	TERMINADA Y OPERANDO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)																	
FOLIO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	RECURSOS FISCALES	TOTAL FORTAMUN	FORTAMUN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
PUE200201706792	20400	REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INSPECTORIA AUXILIAR DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE DEL NOGAL No. 14, COLONIA LAZARO CARDENAS, SAN ANDRES CHOLULA	COL. LAZARO CARDENAS	3,749,272.76		\$ 3,749,272.76	\$ 3,749,272.76	\$ 3,749,272.76	\$ 3,749,272.76	\$ 3,749,272.76	\$ 3,749,272.76	\$ 3,749,272.76	100%	100%	272.04M2	TERMINADA Y OPERANDO	
PUE200201706897	20401	REMODELACION DEL PRIMER NIVEL Y AMPLIACION DEL SEGUNDO NIVEL EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO ACATEPEC, CALLE ATLIXCO NO. 2, COL. LA PURISIMA, SAN FRANCISCO ACATEPEC	SAN FRANCISCO ACATEPEC	4,485,632.03		\$ 4,485,632.03	\$ 4,485,632.03	\$ 4,485,632.03	\$ 4,485,632.03	\$ 4,485,632.03	\$ 4,485,632.03	\$ 4,485,632.03	100%	100%	733.37M2	TERMINADA Y OPERANDO	
PUE200201706902	20402	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "QUETZALCÓATL", EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA; DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA.	SAN ANDRES CHOLULA	679,108.87		\$ 679,108.87	\$ 679,108.87	\$ 679,108.87	\$ 679,108.87	\$ 679,108.87	\$ 679,108.87	\$ 679,108.87	100%	100%	2 LOTE	TERMINADA Y OPERANDO	

MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	30	0	0	14	OTROS: NO SE CONTO CON OTROS PROYECTOS DENTRO DEL FONDO.
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	30	30	96.15	13	14	MAYOR DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	30	7.14	1	14	DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES EN LA NORMATIVIDAD DEL FONDO, TODOS LO PROYECTOS SE CONVIRTIERON EN DIRECTOS



VALORES
CUDULULA
GOBIERNO

MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2020

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Promedio de avance en las metas porcentuales de l/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	INFORME DEFINITIVO	100	100	100	100	100	100		OTRAS: SE LOGRO CUMPLIR CON LA META PLANEADA
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100	97262264	97262264	100	97262264	97262264		OTRAS: SE LOGRO CUMPLIR CON LA META PLANEADA
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	INFORME DEFINITIVO	100.00	97262264	97262264	100.00	97262264	97262264		OTRAS: SE LOGRO CUMPLIR CON LA META PLANEADA
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	0.20	97262264	366358002	0.24	97262264	401493221		OTRAS: SE LOGRO CUMPLIR CON LA META PLANEADA

Entidad	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo Modalidad	Programa presupuesto	Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometid o	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	119	1	2020	2	33 I	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		483,848.74	0												LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEPOSITO \$12,553.93 DE INTERESES Y EN LA CTA. MUNICIPAL SE GENERARON \$471,294.81
21	119	2	2020	2			1			2	612	27,225,009.70	19,684,286.37	19,684,286.37	19,684,286.37	19,684,286.37	19,684,286.37	19,684,286.37			CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIOS ELECTRIFICACIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJES
21	119	2	2020	2						2	613	5,304,338.90	762,640.49	762,640.49	762,640.49	762,640.49	762,640.49	762,640.49			TECHADO EN PLAZA CIVICA
21	119	2	2020	2						2	616	3,577,584.40	1,399,745.44	1,399,745.44	1,399,745.44	1,399,745.44	1,399,745.44	1,399,745.44			MERCADO MUNICIPAL
21	119	2	2020	2						2	622	-	14,744,110.44	14,744,110.44	14,744,110.44	14,744,110.44	14,744,110.44	14,744,110.44			
21	119	1	2020	2	33 I	5 FORTAMUN		191,727.09	0												LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEPOSITO \$28,958.24 INTERESES Y EN LA CUENTA SE GENERARON \$162,768.85
21	119	2	2020	2						2	622	8,981,079.04	8,578,378.20	8,578,378.20	8,578,378.20	8,426,631.88	8,426,631.88	8,426,631.88			REHABILITACIONES DE PRESIDENCIAS AUXILIARES Y ESPACIOS PUBLICOS
21	119	2	2020	2						1	853	5,616,473.09									APORTACION A CONVENIOS ESPECIFICOS
21	119	2	2020	2						1	339	950,000.00	1,972,692.25	1,972,692.25	1,972,692.25	1,972,692.25	1,972,692.25	1,972,692.25			ESTUDIOS ESTRUCTURALES, DISEÑOS DE PAVIMENTOS, IMPACTOS AMBIENTALES
21	119	2	2020	2						2	541	3,750,000.00									ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA
21	119	2	2020	2						2	581	35,000,000.00	15,750,000.00	15,750,000.00	15,750,000.00	15,750,000.00	15,750,000.00	15,750,000.00			ADQUISICION DE TERRENO
21	119	2	2020	2						2	523	42,964,711.87									VIDEO CAMARAS PARA SEGURIDAD PUBLICA
21	119	2	2020	2						1	445		4,863,113.20	4,863,113.20	4,863,113.20	4,863,113.20	4,863,113.20	4,863,113.20			CE.RE.SO
21	119	2	2020	2						2	569		42,964,711.87	42,964,711.87	42,964,711.87	42,964,711.87	42,964,711.87	42,964,711.87			ADQUISICION DE VIDEO CAMARAS PARA VIGILANCIA
21	119	2	2020	2						2	614		2,840,168.73	2,840,168.73	2,840,168.73	2,840,168.73	2,840,168.73	2,840,168.73			OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DEPORTIVO QUETZALCOATL
21	119	2	2020	2						1	113		18,210,059.39	18,210,059.39	18,210,059.39	18,210,059.39	18,210,059.39	18,210,059.39			SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPENSACIONES Y ESTIMULOS
21	119	2	2020	2						1	159		2,274,867.45	2,274,867.45	2,274,867.45	2,274,867.45	2,274,867.45	2,274,867.45			APORTACION AL CONVENIO FORTASEG 2020