



# San Andrés Cholula

Ayuntamiento 2021-2024

Sin anexos  
06 MAY 2024  
14:53 hrs

OFICIO NÚM.: Presidencia/0197/2024  
Asunto: Solicitud de Validación folios SRFT  
Primer Trimestre 2024  
Recursos 2023

~~CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL  
ESTADO DE PUEBLA.  
PRESENTE~~

Acuse

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN 2023 y FORTAMUN-DF 2023, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto (plantilla).

Sin mis por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes

ATENTAMENTE  
SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA, A LOS 15 DE ABRIL DE 2024

*San Andrés*  
CHOLULA Ayuntamiento 2021-2024

RECIBIDO 15 ABR 2024 BIDO  
CONTABILIDAD  
AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA  
2021-2024  
R/2/TW/F8N3-ETP

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
MTRO. EDMUNDO BATTELLI PERCINO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE  
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.

C.c.p.

NALLEY ANALÍ SANTOS BAUTISTA. - Tesorera Municipal. - Para su Conocimiento. - Presente.  
Rodolfo Hernández García. - Director de Contabilidad. - Para su atención y seguimiento.  
Archivo.  
RAG/hcj

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
Coordinación General de  
Planeación, Seguimiento y  
Evaluación  
Asistente  
15 ABR 2024  
16:30 DZ  
RECIBIDO  
F-32/SB C/PSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado( Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	119	1	2023	2	33 I		4 FAISMUN Municipa		1	0	150641												SE GENERAN UN TOTAL \$295,447.49 DE INTERESES DE LOS CUALES SE REINTEGRAN \$37,077.00 A LA TESOFE Y \$113,564 DE CAPITAL NO EJERCIDOS	
21	119	2	2023	2								1	339	3834220.38	0	0	0	0	0	0	0			SUPERVISION, ESTUDIOS, SUPERVISION
21	119	2	2023	2								2	612	12293210	21848776	21848776	21848776	21848776	21848776	21848776			CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO	
21	119	2	2023	2								2	613	3862590.72	150641	150641	0	0	0	0			AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES, (se reintegra en enero 2024)	
21	119	2	2023	2								2	614	41154763.9	39440815.5	39440815.5	39440815.5	39440815.5	39440815.5	39440815.5			OBRAS DE ADOQUINAMIENTO, PAVIMENTACIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES	
21	119	1	2023	2	33 I		5 FORTAMUN 2023		1		153168												SE GENERARON INTERESES POR \$176,632.80 DE LOS CUALES SE REINTEGRAN \$153,168.00 Y LA DIFERENCIA SE EJERCEN	
21	119	2	2023	2								1	113	33977580	34141044.3	34141044.3	34141044.3	34141044.3	34141044.3	34141044.3			SUELDOS BASE A PERSONAL DE SSPC	
21	119	2	2023	2								1	132	7804478.45	8478946.72	8478946.72	8478946.72	8478946.72	8478946.72	8478946.72			PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SSPC	
21	119	2	2023	2								1	134	2078904	1041238.35	1041238.35	1041238.35	1041238.35	1041238.35	1041238.35			OTRAS COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SSPC	
21	119	2	2023	2								1	159	418008.52	617740	617740	617740	617740	617740	617740			OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC	
21	119	2	2023	2								1	249	161322.26	0	0	0	0	0	0			Se cancela partida	
21	119	2	2023	2								1	271	4500000	4499999.88	4499999.88	4499999.88	4499999.88	4499999.88	4499999.88			VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SSPC	
21	119	2	2023	2								1	311	33681000	33644573.9	33644573.9	33644573.9	33644573.9	33644573.9	33644573.9			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	
21	119	2	2023	2								1	339	1901912.55	0	0	0	0	0	0			Se cancela partida	
21	119	2	2023	2								1	357	5530822.28	5211822	5211822	5211822	5211822	5211822	5211822			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE AGUA POTABLE Y SEGURIDAD PUBLICA	
21	119	2	2023	2								1	392	1000000	1237396	1237396	1237396	1237396	1237396	1237396			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE DESCARGAS A CONAGUA	
21	119	2	2023	2								2	523	11344248.3	0	0	0	0	0	0			INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	119	2	2023	2								2	541	8200000	8348901.32	8348901.32	8199993.6	8199993.6	8199993.6	8199993.6			COMPRA DE VEHICULOS PARA SSPC	
21	119	2	2023	2								2	565	1367518.46	0	0	0	0	0	0			Se cancela partida	
21	119	2	2023	2								2	581	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000			COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTEON MPAL	
21	119	2	2023	2								2	612	3555555.64	0	0	0	0	0	0			Se cancela partida	
21	119	2	2023	2								2	622	0	13030785.2	13030785.2	13030765.5	13030765.5	13030765.5	13030765.5			EDIFICACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	119	2	2023	2								2	614	12733125.9	12737366.4	12737366.4	12733125.9	12733125.9	12733125.9	12733125.9			OBRAS DE REHABILITACION DE URBANIZACION	
21	119	2	2023	2								1	853	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65			APORTACION AL CE.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLLULA	
21	119	2	2023	2								1	332	0	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93			SERVICIO DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y MECANICAS DE SUELO	

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
			OTRAS COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	100	100			
			OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	100	100			
			VESTUARIO Y UNIFORMES A ELEMENTOS SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	100	100			
			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 33,621,109.25	\$ 33,644,573.86	\$ 33,644,573.86	\$ 33,644,573.86	\$ 33,644,573.86	\$ 33,644,573.86	\$ 33,644,573.86	100	100			
			SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 3,441,292.94	\$ 3,441,292.93	\$ 3,441,292.93	\$ 3,441,292.93	\$ 3,441,292.93	\$ 3,441,292.93	\$ 3,441,292.93	100	100			
			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA AGUA POTABLE	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	100	100			
			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS- PAGOS CONAGUA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	100	100			
PUE240102348207		A8-23 FORTA-SSPM	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICAS MUNICIPAL	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	100	100	6	VEHICULOS	
			TERRENOS	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100	100			
		A1-23	APORTACION AL CE.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	100	100			

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402315740	417261	23110	REHABILITACION DE VIALIDAD EN CAMINO REAL A SAN ANDRES CHOLULA CON CONCRETO ASFALTICO ENTRE PUENTES DE PERIFERICO Y CADENAMIENTO 0+220.00 Y SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL (LATERAL PERIFERICO ECOLOGICO) EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	100.00	100.00	339.82	M2	Esta obra tuvo también un inversión de \$6,079,063.13 de recursos fiscales por cubrir las metas del proyecto durante el proceso de la obra y quedar en un inversión total de \$8,833,016.58
PUE230402310852	395555	23310	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR ATLIXCAYOTL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNOEJNUNOUNOCUATROUNOY, EN LA LOCALIDAD DELEGACIÓN ATLIXCAYOTL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE	DELEGACION ATLIXCAYOTL	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	100.00	100.00	83.68	M2	Esta obra tuvo también un inversión de \$385,139.47 de recursos fiscales por cubrir las metas del proyecto durante el proceso de la obra y quedar en un inversión total de \$2,470,965.73
PUE230402315565	416646	23311	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECUNDARIA TOMÁS ALVA EDISON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNOETVCEROUNOTRESUNOZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	100.00	100.00	140.58	m2	Esta obra tuvo también un inversión de \$5,251.30 de recursos fiscales por cubrir las metas del proyecto durante el proceso de la obra y quedar en un inversión total de \$2,378,630.69
PUE230402321040	439886	23312	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CADENAMIENTO 0+300.00	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 113,564.36	\$ 113,564.36	\$ 113,564.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					Esta obra se cancela debido a que se tuvo que modificar el proyecto y se ejecuta con recursos Fiscales 2024, por lo que los recursos del FAISMUN fueron reintegrados a la TESOFE

FORTAMUN 2023

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202230984	23400	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. POLUX ORIENTE ENTRE AVENIDA ORION NORTE Y CALLE COLORINES; CALLE COLORINES ENTRE AV. POLUX Y CAMINO REAL A SANTA CLARA	DELEGACION ATLIXCAYOTL	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	100%	100%	4229.65	M2	Esta obra ya no aparece en el tablero del portal al trimestre porque al 4to. Trim. 2023 quedo al 100%
PUE230202231758	23102	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 15 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 8,720,244.46	\$ 41,953,959.42	\$ 41,953,959.42	\$ 41,953,959.42	\$ 41,953,959.42	\$ 41,953,959.42	\$ 41,953,959.42	100	100	5747.46	M2	Esta obra tuvo una inversión de \$33,233,714.96
PUE230402339182	23401	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMISARÍA II TLAXCALANCINGO - SAN ANTONIO CACALOTEPEC	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 13,030,765.46	\$ 15,852,516.54	\$ 15,852,516.54	\$ 15,852,516.54	\$ 15,852,516.54	\$ 15,852,516.54	\$ 15,852,516.54	100	100	575.77	M2	
		SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	100	100			
		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	100	100			
		AGUINALDO A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	100	100			

FAISMUN 2023																
FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MIDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202228328	110755	23301	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE AGUILAS SERDAN Y RIO ATOYAC	COL CONCEPCION GUADALUPE	\$ 5,819,604.39	\$ 5,871,146.15	\$ 5,871,146.15	\$ 5,871,146.15	\$ 5,871,146.15	\$ 5,871,146.15	\$ 5,871,146.15	100%	100%	M2	2014.6	Esta obra ya no aparece en el tablero del portal al trimestre porque al 4To. Trim. 2023 quedo al 100%
PUE230202228514	111900	23303	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. 25 DE FEBRERO Y CADENAMIENTO 0+723.10 Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CADENAMIENTO 0+023.02	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	100.00	100.00	6135.4	M2	
PUE230202228650	112940	23304	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE TLAHUILILA ENTRE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CADENAMIENTO 0+765.88, CALLE 22 NORTE ENTRE CALLE TLAHUILILA Y CALLE PROLONGACION DE LA 2 ORIENTE Y CALLE PROLONGACION DE LA 2 OTE ENTRE CALLE 22 NORTE Y CADENAMIENTO 1+128.56	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 13,013,317.17	\$ 13,163,642.78	\$ 13,163,642.78	\$ 13,163,642.78	\$ 13,163,642.78	\$ 13,163,642.78	\$ 13,163,642.78	100.00	100.00	5951.2	M2	
PUE230202228738	113432	23305	ADOQUINAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE AV. ZARAGOZA Y AV. SAN JUAN	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 3,521,462.31	\$ 7,809,034.16	\$ 7,809,034.16	\$ 7,809,034.16	\$ 7,809,034.16	\$ 7,809,034.16	\$ 7,809,034.16	100.00	100.00	3302.8	M2	Esta obra tiene una inversion de \$3,521,462.31 de recursos FAISMUN Y \$4,287,571.85 recursos fiscales dando un inversion final de \$7,809,034.16
PUE230402309797	390586	23306	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR SAN LUIS TEHUILOYOCAN	SAN LUIS TEHUILOYOCAN	\$ 8,121,155.93	\$ 8,125,763.00	\$ 8,125,763.00	\$ 8,125,763.00	\$ 8,125,763.00	\$ 8,125,763.00	\$ 8,125,763.00	100.00	100.00	1379.9	M2	Esta obra tuvo también inversión de recursos fiscales por la cantidad de \$1,735,026.64 por conceptos extraordinarios durante el proceso de ejecución, dando una inversión total de la obra de \$9,860,789.64
PUE230402310041	391991	23307	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION FISICA EN EL BACHILLERATO "ELENA GARRO"	COL. CONCEPCION LA CRUZ	\$ 2,518,525.89	\$ 2,545,830.38	\$ 2,545,830.38	\$ 2,545,830.38	\$ 2,545,830.38	\$ 2,545,830.38	\$ 2,545,830.38	100.00	100.00	454.24	M2	Esta obra tuvo también una inversión de \$329,222.91 de recursos fiscales por pago de conceptos extraordinarios durante la ejecución de la obra, dando un total de la obra de \$2,875,053.29
PUE230402310348	393327	23308	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "24 DE FEBRERO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 5,085,395.07	\$ 5,093,035.15	\$ 5,093,035.15	\$ 5,093,035.15	\$ 5,093,035.15	\$ 5,093,035.15	\$ 5,093,035.15	100.00	100.00	1489.3	M2	Esta obra tuvo también una inversión de \$284,572.19 de recursos fiscales por conceptos extraordinarios durante el proceso de la obra, dando un inversion total de \$5,377,607.37
PUE230402310756	395086	23309	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR ROBERTO OWEN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN054SK	SAN LUIS TEHUILOYOCAN	\$ 1,607,990.02	\$ 1,624,941.86	\$ 1,624,941.86	\$ 1,624,941.86	\$ 1,624,941.86	\$ 1,624,941.86	\$ 1,624,941.86	100.00	100.00	139.66	M2	Esta obra tuvo también una inversión de \$183,199.07 de Recursos Fiscales por conceptos extraordinarios durante el proceso de ejecución de la obra, dando una inversión total de \$1,808,140.93