



PRESIDENCIA MUNICIPAL.

OFICIO No. PM/075/21/I  
ASUNTO: Validación de Folio RFT  
1er. Trimestre R33-20/2021

**RIVELINO BARRALES MORALES**  
**COORDINACION GENERAL DE PLANEACION, SEGUIMIENTO**  
**Y EVALUACION DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.**  
**PRESENTE**

Acuse

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF 2020 y FORTAMUNDF 2020 que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **1er. Informe Trimestral del ejercicio 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla).

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"VALORES QUE HACEN GOBIERNO"  
SAN ANDRÉS CHOLULA PUE, A 13 DE ABRIL DE 2021.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021

ING. ROBERTO MAXIL COYÓPOTI  
PRESIDENTE INTERINO MUNICIPAL.



C.C.P.Archivo.  
I'AVM/hcj\*

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 102, COL. CENTRO  
C.P. 72810, SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA.  
TEL (222) 4 03 70 00

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**PRIMER TRIMESTRE 2021**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOJO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	PARTICIPACIONES R-28	FISM	TOTAL FISM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200301739704	32352	20301	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" (PRIMERA ETAPA) P. B DIRECCION AULA DE COMPUTO MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA P. A 3 AULAS DIDACTICAS, CUBO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR RED ELECTRICA, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, REJA DE ACCESO, PLAZAS Y ANDADORES, ASTA BANDERA Y SUBESTACION ELECTRICA, EN LA SECUNDARIA "NUEVA CREACION" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EES00022	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 7,193,140.44	\$ -	\$ 7,193,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	\$ 7,191,322.94	100%	100 00%	283M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301742319	35603	20306	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 1ER. ETAPA EN ESTRUCTURA U-2C, 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, MÓDULO SANITARIO, AULA DE MEDIOS Y ESCALERAS EN EL BACHILLERATO DIGITAL C. C. T. 21EBH0057R	COL. CONCEPCION LA CRUZ	\$ 6,068,614.65	\$ -	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	\$ 6,064,488.48	100%	100%	283 M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301744252	39579	20202	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA, UBICADO EN RADIAL A ZAPATA Y LAS TORRES	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 14,982,161.29	\$ 20,346,873.59	\$ 14,982,161.29	\$ 14,982,161.29	\$ 20,982,161.29	\$ 20,982,161.29	\$ 20,982,161.29	\$ 20,982,161.29	\$ 20,982,161.29	60%	59%	11996m2	EN PROCESO
PUE200301782463	141415	20311	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL U-2C EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 32	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,231,952.04	\$ -	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	\$ 1,269,448.67	100%	100%	88.32M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301782721	141201	20312	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN ESC. PRIM. ABRAHAM SANCHEZ LOPEZ	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,397,253.07	\$ -	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	\$ 1,396,673.87	100%	100%	221.9M2	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200301782721	141415	20313	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE SANITARIOS Y DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL CAIC DE TONANTZINTLA	SANTA MARIA TONANTZINTLA	\$ 2,874,174.08	\$ -	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	\$ 2,908,595.48	85%	100%	768m2	EN PROCESO

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

FOJO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	RECURSOS FISCALES	TOTAL FORTAMUN	FORTAMUN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200401875731	20404	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD SEGURA (REDUCTOR DE VELOCIDAD VIAL DE CONCRETO HIDRAULICO Y PASO PEATONAL) EN AV. LA LUNA, ACCESO A CIUDAD JUDICIAL	SAN BERNARDINO TLAXCALANCIÑO	\$ 237,398.49	\$ 152,479.17	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	\$ 237,398.49	100%	100%	4 PZA.	TERMINADA Y OPERANDO
PUE200401877712	A6	PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA URBANA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 42,964,711.87			\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	\$ 42,964,711.87	100%	100%	179 PZA	TERMINADA Y OPERANDO

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Dependencia	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	119	1	2020	2	33 I		4 FAIS Municipa		1	525,857.96	0												LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEPOSITO \$12,553.93 DE INTERESES Y EN LA CTA. MUNICIPAL SE GENERARON \$513,304.03	
21	119	2	2020	2								2	612	27225009.7	19684286.4	19684286.4	19684286.4	19684286.4	19684286.4	19684286.4			CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIOS	
21	119	2	2020	2								2	613	5304338.9	804648.71	804648.71	762640.49	762640.49	762640.49	762640.49			ELECTRIFICACIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJES	
21	119	2	2020	2								2	616	3577584.4	1399745.44	1399745.44	1399745.44	1399745.44	1399745.44	1399745.44			TECHADO EN PLAZA CIVICA	
21	119	2	2020	2								2	622	0	14744110.4	14744110.4	14744110.4	14744110.4	14744110.4	14744110.4			MERCADO MUNICIPAL	
21	119	1	2020	2	33 I		5 FORTAMUN		1	245316.96	0												LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEPOSITO \$28,958.24 INTERESES Y EN LA CUENTA SE GENERARON \$216,358.72	
21	119	2	2020	2								2	622	8981079.04	8234904.79	8234904.79	8234904.79	8234904.79	8234904.79	8234904.79			REHABILITACIONES DE PRESIDENCIAS AUXILIARES Y ESPACIOS PUBLICOS	
21	119	2	2020	2								1	853	5616473.09	0	0	0	0	0	0	0			APORTACION A CONVENIOS ESPECIFICOS
21	119	2	2020	2								1	339	950000	1972692.25	1972692.25	1972692.25	1972692.25	1972692.25	1972692.25			ESTUDIOS ESTRUCTURALES, DISEÑOS DE PAVIMENTOS, IMPACTOS AMBIENTALES	
21	119	2	2020	2								2	541	3750000	0	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	
21	119	2	2020	2								2	581	35000000	15750000	15750000	15750000	15750000	15750000	15750000			ADQUISICION DE TERRENO	
21	119	2	2020	2								2	523	42964711.9	0	0	0	0	0	0			VIDEO CAMARAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	
21	119	2	2020	2								1	445	0	4863113.2	4863113.2	4863113.2	4863113.2	4863113.2	4863113.2			CE.RE.SO	
21	119	2	2020	2								2	569	0	42964711.9	42964711.9	42964711.9	42964711.9	42964711.9	42964711.9			ADQUISICION DE VIDEO CAMARAS PARA VIGILANCIA	
21	119	2	2020	2								2	614	0	2840168.73	2840168.73	2634832.54	2634832.54	2634832.54	2634832.54			OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DEPORTIVO QUETZALCOATL	
21	119	2	2020	2								1	113	0	18607228.2	18607228.2	18607228.2	18607228.2	18607228.2	18607228.2			SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPENSACIONES Y ESTIMULOS	
21	119	2	2020	2								1	159	0	2274761.97	2274761.97	2274761.97	2274761.97	2274761.97	2274761.97			APORTACION AL CONVENIO FORTASEG 2020	