



OFICINA DEL
C. PRESIDENTE
MUNICIPAL
Ayuntamiento
2021-2024

Sin Anexos
04 AGO 2023
14:42 hrs

OFICIO NÚM.: Presidencia/0626/2023

Asunto: Solicitud de validación de folios SRFT
Informe Definitivo 2022

TESORERERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN,
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR

~~CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR.
PRESENTE~~

ACUSE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2022**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE

"CONTIGO HACEMOS FUTURO"

SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA A 14 DE JULIO DE 2023

RECIBIDO 14 JUL. 2023

RECIBIDO



CHOLULA 2021-2024

CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

EDMUNDO PLATEHUERRERO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.

C.c.p.

NALLELI ANALÍ SANTOS BAUTISTA.- Tesorera Municipal.- Para su Conocimiento.- Presente.
Ródlfo Hernández García. - Director de Contabilidad. - Para su atención y seguimiento.
Archivo.
RHG/hcj

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

Gobierno de Puebla

14 JUL 2023

10:00 *JRW*

RECIBIDO

F42/SB/ICGPSE

CONTIGO HACEMOS FUTURO



MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES
 INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el	INFORME DEFINITIVO	100.00	115,520,086.00	115,520,086.00	100.00	115,520,086.00	115,520,086.00	Se cumplió con la meta planeada
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	115,520,086.00	115,520,086.00	100.00	115,629,473.00	115,629,473.00	Se cumplió con la meta planeada
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	115,520,086.00	115,520,086.00	100.09	115,629,473.00	115,520,086.00	Se cumplió con la meta planeada
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	0.27	115,520,086.00	425,005,515.00	0.25	115,520,086.00	460,514,596.00	Se logró recaudar más del ingreso planeado
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	INFORME DEFINITIVO	4.68	668,721,720.00	638,809,891.00	20.92	772,435,762.00	638,809,891.00	Debido a las estrategias implementadas por el Ayuntamiento para una mejora en la captación de Ingresos en el municipio, se logró superar la meta planeada.



MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES
 INFORME DEFINITIVO 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	INFORME DEFINITIVO	5.88	1	17	0.00	0	18	Menor demanda de bienes y servicios

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	INFORME DEFINITIVO	64.71	11	17	72.22	13	18	Mayor demanda de bienes y servicios

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100	INFORME DEFINITIVO	29.41	5	17	27.78	5	18	Se cumplió con la meta planeada

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres	Programa For	Institucion Eje	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	119	1	2022	2	33 I		4 FAIS Municipi	1	237281.17	11348													LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS A DEPOSITADO \$24,391.36 DE INTERESES Y EN LA CUENTA MUNICIPAL SE HAN GENERADO \$212,889.81	
21	119	2	2022	2								1	339	148097.88	0	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA
21	119	2	2022	2								1	399	98731.92	0	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA
21	119	2	2022	2								2	613	19630038.7	11970588.3	11970588.3	11970588.3	11970588.3	11970588.3	11970588.3			DRENAJES, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIONES	
21	119	2	2022	2								2	614	17280053.1	29845509.8	29845509.8	29845509.8	29845509.8	29845509.8	29845509.8			OBRAS DE URBANIZACION- PAVIMENTACIONES, EN ESTA PARTIDA SE APLICARAN INTERESES	
21	119	2	2022	2								2	616	10209039.4	0	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA
21	119	2	2022	2								2	622	2000000	0	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA
21	119	2	2022	2								2	612	0	7775796.12	7775796.12	7775796.12	7775796.12	7775796.12	7775796.12			CONSTRUCCION DE ESCUELAS, UNIDADES DEPORTIVAS, EN ESTA PARTIDA SE APLICARAN LO INTERESES	
21	119	1	2022	2	33 I		5 FORTAMUN*	1	144003.19	34616													LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS A DEPOSITADO \$63,809.67 DE INTERESES Y EN LA CUENTA MUNICIPAL SE HAN GENERADO \$77,651.82	
21	119	2	2022	2								1	113	18638189.9	9847193.35	9847193.35	9847193.35	9847193.35	9847193.35	9847193.35			SUELDOS, SALARIOS Y AGUINALDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	119	2	2022	2								1	132	6361810.12	6361810.12	6361810.12	6361810.12	6361810.12	6361810.12	6361810.12			AGUINALDOS O GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD	
21	119	2	2022	2								1	271	3003697.67	2477029.2	2477029.2	2477029.2	2477029.2	2477029.2	2477029.2			VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
21	119	2	2022	2								1	311	25000000	28978496.4	28978496.4	28978496.4	28978496.4	28978496.4	28978496.4			PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	
21	119	2	2022	2								1	339	1389406.53	3416693.78	3416693.78	3416693.78	3416693.78	3416693.78	3416693.78			PAGO DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y MECANICAS DE SUELO, SUPERVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS	
21	119	2	2022	2								1	541	11258696	9741680	9741680	9741680	9741680	9741680	9741680			VEHICULOS Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	
21	119	2	2022	2								2	614	29103701.9	1364854.36	1364854.36	1364854.36	1364854.36	1364854.36	1364854.36			OBRAS DE REHABILITACION DE URBANIZACION	
21	119	2	2022	2								2	622	14988104	15865063.9	15865063.9	15865063.9	15865063.9	15865063.9	15865063.9			OBRAS DE REHABILITACION DE ESPACIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, EN ESTA PARTIDA SE APLICARAN LOS INTERESES	
21	119	2	2022	2								1	853	5776479.9	5776004.3	5776004.3	5776004.3	5776004.3	5776004.3	5776004.3			APORTACION AL CE.RE.SO	
21	119	2	2022	2								2	581	0	18980747.5	18980747.5	18980747.5	18980747.5	18980747.5	18980747.5			ADQUISICION DE TERRENO	
21	119	2	2022	2								2	619	0	3277830.32	3277830.32	3277830.32	3277830.32	3277830.32	3277830.32			OBRAS DE ESCALINTAS DEL POCITO, ZON ARQUEOLOGICA	
21	119	2	2022	2								1	357	0	9015698	9015698	9015698	9015698	9015698	9015698			PAGO DE POLIZA DE MATTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	
21	119	2	2022	2								1	392	0	526372	526372	526372	526372	526372	526372			PAGO DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES	



NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2022																				
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FISM	TOTAL FISM	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
1	PUE220302109742	116155	22300	ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA ALDAMA ENTRE AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO 0+086.13 Y CONCRETO ESTAMPADO EN ANDADOR PEATONAL ENTRE CADENAMIENTO 0+086.13 Y CALLE 5 DE MAYO	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 811,701.20	\$ -	\$ 779,603.10	\$ 779,603.10	\$ 779,603.10	\$ 779,603.10	\$ 779,603.10	\$ 779,603.10	\$ 779,603.10	100.00%	100.00%	M2	541.56		
2	PUE220302112752	130728	22301	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE HUEJOTZINGO Y CALLE TLATLAUQUITEPEC	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 1,958,260.09	\$ 480,994.13	\$ 1,957,674.17	\$ 1,957,674.17	\$ 2,438,668.28	\$ 2,438,668.28	\$ 2,438,668.28	\$ 2,438,668.28	\$ 2,438,668.28	100.00%	100.00%	M2	1,250.60		
3	PUE220302112764	130785	22302	CONSTRUCCION DE ORENAJE SANITARIO EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CANAL ACTIPAN	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 590,317.63	\$ -	\$ 532,891.34	\$ 532,891.34	\$ 532,891.34	\$ 532,891.34	\$ 532,891.34	\$ 532,891.34	\$ 532,891.34	100.00%	100.00%	ML	420.41		
4	PUE220302112768	130805	22303	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LAURELES ENTRE ANDADOR DOS Y CAMINO REAL A MOMOXPAN, CAMINO REAL A MOMOXPAN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LAURELES Y CADENAMIENTO CERO MAS TREINTA Y DOS PUNTO CERO CERO, Y ANDADORES TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, DIEZ Y ONCE ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LAURELES Y CERRADA, EN LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS DE CALEANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA.	COL. LAZARO CÁRDENAS	\$ 1,475,091.08		\$ 1,409,406.96	\$ 1,409,406.96	\$ 1,409,406.96	\$ 1,409,406.96	\$ 1,409,406.96	\$ 1,409,406.96	\$ 1,409,406.96	\$ 1,409,406.96	100%	100%	ML	506.69	
5	PUE220302113371	133426	22304	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C. EN EL PREESCOLAR CAROLINA AGAZZI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOS UNO DIN CERO CINCO CUATRO CUATRO L	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 714,659.90		\$ 666,623.34	\$ 666,623.34	\$ 666,623.34	\$ 666,623.34	\$ 666,623.34	\$ 666,623.34	\$ 666,623.34	100%	100%	M2	88.4		
6	PUE220302113396	133549	22105	ADOQUINAMIENTO EN AV. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y AV. AYUNTAMIENTO, CALLE CARRIL A TONANTZINTLA ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLE CAMINO REAL A CHOLULA, Y AV. AYUNTAMIENTO ENTRE AV. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO UNO MAS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO CERO CERO UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUIS TEHULOYOCAN	SAN LUIS TEHULOYOCAN	\$ 23,465,624.17	\$ 14,843,756.13	\$ 8,621,868.04	\$ 8,621,868.04	\$ 23,465,624.17	\$ 23,465,624.17	\$ 23,465,624.17	\$ 23,465,624.17	\$ 23,465,624.17	\$ 23,465,624.17	100%	100%	M2	16252	
7	PUE220302113415	133643	22305	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA CARMATEX ENTRE AVENIDA REFORMA NORTE Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN.	SANTA MARIA TONANTZINTLA	\$ 1,268,980.52		\$ 901,202.52	\$ 901,202.52	\$ 901,202.52	\$ 901,202.52	\$ 901,202.52	\$ 901,202.52	\$ 901,202.52	\$ 901,202.52	100%	100%	ML	615	
8	PUE220302128451	202262	22306	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAHUILA ENTRE CALLE SEKTA CERRADA MAXIMMO ÁVILA CAMACHO Y CADENAMIENTO CERO MAS QUINIENTOS DIECISIETE PUNTO CUARENTA Y CUATRO CALLE VEINTIDOS NORTE ENTRE CALLE TLAHUILA Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOS ORIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOS ORIENTE ENTRE CALLE VEINTIDOS NORTE Y CALLE VEINTICUATRO NORTE	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 789,322.23		\$ 623,703.39	\$ 623,703.39	\$ 623,703.39	\$ 623,703.39	\$ 623,703.39	\$ 623,703.39	\$ 623,703.39	\$ 623,703.39	100%	100%	ML	334.58	
9	PUE220302128500	202418	22307	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL COMAC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA.	SAN RAFAEL COMAC	\$ 17,009,672.24	\$ 440,611.17	\$ 17,268,789.43	\$ 17,268,789.43	\$ 17,709,400.60	\$ 17,709,400.60	\$ 17,709,400.60	\$ 17,709,400.60	\$ 17,709,400.60	\$ 17,709,400.60	100%	100%	M2	10840	



NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2022

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FORTAMUN	TOTAL FORTAMUN	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		A1-22	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA CONSTANCIAS DE EXCEPCION, RESOLUTIVOS DE INFORMES PREVENTIVOS Y MANIFESTACIONES, EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS.	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 618,408.12	\$ -	\$ 618,408.12	\$ 618,408.12	\$ 618,408.12	\$ 618,408.12	\$ 618,408.12	\$ 618,408.12	\$ 618,408.12	\$ 618,408.12	100.00%	100.00%		GASTO CORRIENTE
		A2-22	DISEÑO DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO, ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLES, ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELO, ESTUDIOS DE CLASIFICACION DE MATERIALES	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 439,115.47		\$ 439,115.47	\$ 439,115.47	\$ 439,115.47	\$ 439,115.47	\$ 439,115.47	\$ 439,115.47	\$ 439,115.47	\$ 439,115.47	100.00%	100.00%		GASTO CORRIENTE
		A5-22	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	PREDIOS Y ESCUELAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES	\$ 1,752,886.78		\$ 1,752,886.78	\$ 1,752,886.78	\$ 1,752,886.78	\$ 1,752,886.78	\$ 1,752,886.78	\$ 1,752,886.78	\$ 1,752,886.78	\$ 1,752,886.78	100.00%	100.00%		GASTO CORRIENTE
		A3-22	APORTACION AL CE.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 5,776,004.30	\$ -	\$ 5,776,004.30	\$ 5,776,004.30	\$ 5,776,004.30	\$ 5,776,004.30	\$ 5,776,004.30	\$ 5,776,004.30	\$ 5,776,004.30	\$ 5,776,004.30	100.00%	100.00%		GASTO CORRIENTE
			SERVICIO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 28,978,496.36	\$ -	\$ 28,978,496.36	\$ 28,978,496.36	\$ 28,978,496.36	\$ 28,978,496.36	\$ 28,978,496.36	\$ 28,978,496.36	\$ 28,978,496.36	\$ 28,978,496.36	100.00%	100.00%		GASTO CORRIENTE
PUE220302131502		22400	REHABILITACION DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE 14 ORIENTE	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,364,854.36	\$ -	\$ 1,364,854.36	\$ 1,364,854.36	\$ 1,364,854.36	\$ 1,364,854.36	\$ 1,364,854.36	\$ 1,364,854.36	\$ 1,364,854.36	\$ 1,364,854.36	100%	100%	6073.19KM2	
PUE220402200366		22401	CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA EN "CORREDOR TURISTICO ACTIPAN-COMAC-TONANTZINTLA-ACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANTZINTLA	SANTA MARIA TONANTZINTLA	\$ 15,865,063.90		\$ 15,865,063.90	\$ 15,865,063.90	\$ 15,865,063.90	\$ 15,865,063.90	\$ 15,865,063.90	\$ 15,865,063.90	\$ 15,865,063.90	\$ 15,865,063.90	100.00%	100%	899M2	
PUE220402200763		22402	REHABILITACION DE LA ESCALINATA DEL POCITO, GRAN PIRAMIDE DE CHOLULA	ZONA ARQUEOLOGICA DE CHOLULA, SAN ANDRES CHOLULA	\$ 3,277,830.32	\$ 500,000.00	\$ 3,277,830.32	\$ 3,277,830.32	\$ 3,277,830.32	\$ 3,277,830.32	\$ 3,277,830.32	\$ 3,277,830.32	\$ 3,277,830.32	\$ 3,277,830.32	100%	100%	2000M2	La obra tuvo una inversión de \$3,777,830.32, de los cuales de recurso FORTAMUN corresponden \$3,277,830.32 y \$500,000.00 al fondo 48, programa PNR, pero en este folio solo de va a reflejar la inversión FORTAMUN, para ser validado por la Secretaría de Bienestar y en un folio independiente el Ramo 48.
PUE220402201212		A13-22	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 9,821,200.00		\$ 9,821,200.00	\$ 9,821,200.00	\$ 9,741,680.00	\$ 9,741,680.00	\$ 9,741,680.00	\$ 9,741,680.00	\$ 9,741,680.00	\$ 9,741,680.00	100%	100%	VEHICULOS	GASTO DE INVERSION
		A6-22	ADQUISICION DE TERRENO UBICADO EN LA CALLE 3PT, 3011 EN EL PREDIO DENOMINADO TECUEBASTLA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%	100%		GASTO CORRIENTE
		A15-22	UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 2,477,029.20		\$ 2,477,029.20	\$ 2,477,029.20	\$ 2,477,029.20	\$ 2,477,029.20	\$ 2,477,029.20	\$ 2,477,029.20	\$ 2,477,029.20	\$ 2,477,029.20	100%	100%		GASTO CORRIENTE
			SUELDOS Y SALARIOS	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 16,209,003.47		\$ 16,209,003.47	\$ 16,209,003.47	\$ 16,209,003.47	\$ 16,209,003.47	\$ 16,209,003.47	\$ 16,209,003.47	\$ 16,209,003.47	\$ 16,209,003.47	100%	100%		GASTO CORRIENTE
		A7-22	COMPRA VENTA DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO TETOTZUMULCO UBICADO EN PRIV. TETOTZUMULCO # 701 JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRES CHOLULA (PANTEON)	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 8,000,000.00		\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	100%	100%		GASTO CORRIENTE



NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 2022																		
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	OTROS RECURSOS	FORTAMUN	TOTAL FORTAMUN	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		A8-22	COMPRA VENTA DEL PREDIO URBANO IDENTIFICADO COMO TLACHITLA UBICADO EN SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA (ESTANCIA INFANTIL)	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 3,980,747.50		\$ 3,980,747.50	\$3,980,747.50	\$ 3,980,747.50	\$ 3,980,747.50	3,980,747.50	3,980,747.50	3,980,747.50	3,980,747.50	100%	100%		GASTO CORRIENTE
		A9-22	SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SUBCOMISARIA "CORREDOR TURISTICO ACTIPAN-COMAC-TONANTZINTLA-ACATEPEC" EN EL EJERCICIO 2022	SAN RAFAEL COMAC	\$ 206,560.34		\$ 206,560.34	\$206,560.34	\$ 206,560.34	\$ 206,560.34	206,560.34	206,560.34	206,560.34	206,560.34	100%	100%		GASTO CORRIENTE
		A14-22	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA SUBCOMISARIA EN SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	100%		GASTO CORRIENTE
		A11-22	ELABORACION DE ANTEPROYECTO EJECUTIVO DE LA RESTAURACION DEL PRIMER CUADRO DE SANTA MARIA TONANTZINTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 254,542.74		\$ 254,542.74	\$ 254,542.74	\$ 254,542.74	\$ 254,542.74	254,542.74	254,542.74	254,542.74	254,542.74	100%	100%		GASTO CORRIENTE
		A12-22	DISEÑOS DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO; Y ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLES	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 145,180.33	\$ 30,445.06	\$ 145,180.33	\$ 145,180.33	\$ 145,180.33	\$ 145,180.33	\$ 145,180.33	\$ 145,180.33	\$ 145,180.33	\$ 145,180.33	100%	100%		GASTO CORRIENTE
			PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 526,372.00		\$ 526,372.00	\$526,372.00	\$ 526,372.00	\$ 526,372.00	526,372.00	526,372.00	526,372.00	526,372.00	100%	100%		GASTO CORRIENTE
			MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GEOLOCALIZACION DE APLICACION DE ALARMAS VECINALES Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 9,015,698.00		\$ 9,015,698.00	\$9,015,698.00	\$ 9,015,698.00	\$ 9,015,698.00	9,015,698.00	9,015,698.00	9,015,698.00	9,015,698.00	100%	100%		GASTO CORRIENTE
					\$ 115,708,993.19		\$ 115,708,993.19	\$ 115,708,993.19	\$ 115,629,473.19	\$ 115,629,473.19	\$ 115,629,473.19	\$ 115,629,473.19	\$ 115,629,473.19	\$ 115,629,473.19				

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	San Andrés Cholula	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	144003.19	34616		Total del Programa Presupuestario	115520086	115629473.19	115629473.19	115629473.19	115629473.19	115629473.19	115629473.19			N/A	115520086	Validado	{("Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Andrés Cholula", "Observación": "LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS A DEPOSITADO \$63,809.67 DE INTERESES Y EN LA CUENTA MUNICIPAL SE HAN GENERADO \$77,651.82")}	
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	11258696	9741680	9741680	9741680	9741680	9741680	9741680	9741680	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	VEHICULOS Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	0	526372	526372	526372	526372	526372	526372	526372	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	9015698	9015698	9015698	9015698	9015698	9015698	9015698	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE POLIZA DE MATTO DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	14988104.02	15865063.9	15865063.9	15865063.9	15865063.9	15865063.9	15865063.9	15865063.9	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE REHABILITACION DE ESPACIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, EN ESTA PARTIDA SE APLICARAN LOS INTERESES
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	0	18980747.5	18980747.5	18980747.5	18980747.5	18980747.5	18980747.5	18980747.5	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	ADQUISICION DE TERRENO
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	29103701.88	1364854.36	1364854.36	1364854.36	1364854.36	1364854.36	1364854.36	1364854.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE REHABILITACION DE URBANIZACION
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de Inversión	619 - Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0	3277830.32	3277830.32	3277830.32	3277830.32	3277830.32	3277830.32	3277830.32	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRA DE ESCALINTAS DEL POCITO, ZON ARQUEOLOGICA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	3003697.67	2477029.2	2477029.2	2477029.2	2477029.2	2477029.2	2477029.2	2477029.2	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	25000000	28978496.36	28978496.36	28978496.36	28978496.36	28978496.36	28978496.36	28978496.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1389406.53	3416693.78	3416693.78	3416693.78	3416693.78	3416693.78	3416693.78	3416693.78	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y MECANICAS DE SUELO, SUPERVION Y ELABORACION DE PROYECTOS
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	5776479.9	5776004.3	5776004.3	5776004.3	5776004.3	5776004.3	5776004.3	5776004.3	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACION AL C.E.R.E.S.O
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	132 - Firmas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6361810.12	6361810.12	6361810.12	6361810.12	6361810.12	6361810.12	6361810.12	6361810.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	AGUINALDOS O GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	18638189.88	9847193.35	9847193.35	9847193.35	9847193.35	9847193.35	9847193.35	9847193.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUELDOS, SALARIOS Y AGUINALDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Remiengo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	San Andrés Cholula	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	237281.17	11348		Total del Programa Presupuestario	49365961	49591894.17	49591894.17	49591894.17	49591894.17	49591894.17	49591894.17			N/A	49365961		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Andrés Cholula"; "Observación": "LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS A DEPOSITADO \$24,391.36 DE INTERESES Y EN LA CUENTA MUNICIPAL SE HAN GENERADO \$212,889.81"]	
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	399 - Otros servicios generales	98731.92	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	2000000	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	0	7775796.12	7775796.12	7775796.12	7775796.12	7775796.12	7775796.12	7775796.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE ESCUELAS, UNIDADES DEPORTIVAS, EN ESTA PARTIDA SE APLICARAN LO INTERESES
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	19630038.71	11970588.28	11970588.28	11970588.28	11970588.28	11970588.28	11970588.28	11970588.28	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	DRENAJES, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIONES
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	17280053.14	29845509.77	29845509.77	29845509.77	29845509.77	29845509.77	29845509.77	29845509.77	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE URBANIZACION-PAVIMENTACIONES, EN ESTA PARTIDA SE APLICARAN INTERESES
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	10209039.35	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	148097.88	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PARTIDA CANCELADA




DETALLE_PROGRAMA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
2022	5	PUE220402202121	Proyecto de Inversión	5821200	(R1: [código_recurso:2022, ramo:3, modalidad:R1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5821200.0, modificado:5821200.0])	ACQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO PATRIALA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	Sin identificar	Municipio de San Andrés Cholula	A13-22	N	0	0	22	[meta]: [unidad_medida:Vehiculos, meta:11.0]	1	[geo]: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:ANTIGUO CAMINO A CHIVAYUTLA #1611, SAN BERNARDINO TLAXICALANCINGO, lora:98.29, lat:19.03]	30-11-2022	31-12-2022	9741680	9741680	9741680	9741680	9741680	[título]: [títuloobra:Adquisiciones, numero_contrato:SPFC-139-009-320/2022, contrato:SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ORION SA. DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:9741680.0, importe_modificado:9741680.0]	[meta]: [unidad_medida:Vehículos, avance:11.0]	[220212/proyecto_INICIO, 220212/proyecto_PROCESO, 220212/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2022	5	PUE220402131302	Proyecto de Inversión	1613224.44	(R1: [código_recurso:2022, ramo:3, modalidad:R1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613224.44, modificado:164854.94])	REHABILITACION DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLES AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE 14 ORIENTE	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Andrés Cholula	22400	N	0	0	364	[meta]: [unidad_medida:Kilómetros cuadrados, meta:5073.19, meta_modificado:5073.19]	1	[geo]: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE ENTRE CALLES MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE 14 ORIENTE, lora:98.2902, lat:19.058225]	26-08-2022	05-10-2022	1364854.36	1364854.36	1364854.36	1364854.36	1364854.36	[título]: [títuloobra:Obr, numero_contrato:OP-SI-1504-2022-22400, contrato:PAUL PIMENTON GONZALEZ, comprobante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1613224.44, importe_modificado:1364854.36]	[meta]: [unidad_medida:Kilómetro cuadrados, avance:6073.19]	[2131502/proyecto_INICIO, 22021502/proyecto_PROCESO, 2131502/proyecto_FIN, 22021502/proyecto_PROCESO, 2131502/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2022	5	PUE220402200765	Proyecto de Inversión	3777830.32	(R1: [código_recurso:2022, ramo:8, modalidad:R1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777830.32, modificado:3777830.32])	REHABILITACION DE LA ESCALMATA DEL POCTO, GRAN PIRAMIDE DE CHOLULA	21	Puebla	319	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de San Andrés Cholula	22402	N	0	0	41169	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.07, meta_modificado:200.00]	1	[geo]: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SAR ANDRES CHOLULA, lora:98.31, lat:19.03]	17-11-2022	31-12-2022	3277830.32	3277830.32	3277830.32	3277830.32	3277830.32	[título]: [títuloobra:Obr, numero_contrato:OP-SI-A004-2022-22402, contrato:PROFISI TOTAL CONSULTING S DE RL DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:3277830.32, importe_modificado:3277830.32]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.00]	[2200765/proyecto_INICIO, 2200765/proyecto_PROCESO, 2200765/proyecto_FIN, 2200765/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2022	5	PUE220402200366	Proyecto de Inversión	15865063.9	(R1: [código_recurso:2022, ramo:3, modalidad:R1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15865063.97, modificado:15865063.97])	CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA EN CORREDOR TURISTICO ACTIPAN-COMAC TONANTZINTLA ACATERE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANTZINTLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	Sin identificar	Municipio de San Andrés Cholula	22401	N	0	0	687	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8999.0, meta_modificado:8999.0]	1	[geo]: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SANTA MARIA TONANTZINTLA, lora:98.31, lat:19.01]	13-09-2022	31-12-2022	15865063.9	15865063.9	15865063.9	15865063.9	15865063.9	[título]: [títuloobra:Obr, numero_contrato:OP-SI-LP05-2022-22401, contrato:CONSTRUCION OBRA Y CONSTRUCTORA VVM S.A. DE CV, comprobante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:15865063.97, importe_modificado:15865063.97]	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8999.0]	[2200366/proyecto_INICIO, 2200366/proyecto_PROCESO, 2200366/proyecto_FIN, 2200366/proyecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			


SECRETARÍA DE ENERGÍA
GOBIERNO DE PUEBLA

OPERADO


2021	5	PUE2002126453	Proyecto de inversión	789322.23	11	Puebla	128	San Andrés Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de San Andrés Cholula	202162	5	181	149	0	1	18-09-2021	02-11-2022	623769.39	623769.39	623769.39	623769.39	623769.39	623769.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
<p>AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUISIANA ENTRE CALLES BETA CERAMICA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CADENAMIENTO ENO MÁS EQUIPAMIENTO CICLISTA PUNTO GUARDIA Y CALLES CALLE VENTOSOS NORTE ENTRE CALLE TLANQUILIA Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOS ORIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOS ORIENTE ENTRE CALLE VENTOSOS NORTE Y CALLE VENTOSOS NORTE - 202161</p>																																
<p>AMPLIACIÓN DE RED DE ACANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA CAMARON ENTRE AVENIDA REFORMA NORTE Y CALLE ALVARO OBREGÓN - 123549</p>																																
<p>REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LABRILES ENTRE ANADADOR DOS Y CAMINO REAL A MONTEPAN CAMINO REAL A MONTEPAN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LABRILES Y CADENAMIENTO CERO MÁS TRIPATA Y DOS PUNTO CERO CERO Y ANADADOR TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, DIEZ Y ONCE ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LABRILES Y CERRADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁDIZ DE CALAMEN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA - 120805</p>																																
<p>CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS SUR ENTRE CALLE QUINCE ORIENTE Y CALLE ACTIPAC - 120745</p>																																
<p>CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LIGADA EN LA ZONA RURAL DE SAN RAFAEL COMAC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA - 102418</p>																																



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer al número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	29.41176			29.41176			27.77778	Se cumplió con la meta planeada		105.88	Validado
2022	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y aspectos de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	64.70588			64.70588			72.22222	Mayor demanda de bienes y servicios		111.62	Validado
2022	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	5.88235			5.88235			0	Mayor demanda de bienes y servicios		N/D	Validado



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100.09469	Se cumplió con la meta planeada		100.09	Validado
2022	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100	Otras causas	Se cumplió con la meta planeada		100	Validado		



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del indicador	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Nivel del indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2022	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.27181			.27181			.25085	Se logró recabar mas ingreso del planeado			108.36	Validado



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio	$\frac{\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t}}{\text{Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior}} \times 100$	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	4,68243		4,68243		20.91794			Debido a las estrategias implementadas por el Ayuntamiento para una mejora en la captación de ingreso en el municipio, se logró superar la meta planeada.	446.73	Validado	
2022	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Este indicador mide el incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio	$\frac{\text{Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión}}{\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN}} \times 100$	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100		Se cumplió con la meta planeada	100	Validado		

