



OFICINA DEL
C. PRESIDENTE
MUNICIPAL

Ayuntamiento
2021-2024



San Andrés
05 AGO 2024
11:07 hrs

TESORERÍA MUNICIPAL
OFICIA DE PARTES
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

OFICIO NÚM.: Presidencia/0287/2024

Asunto: Solicitud de Validación de folio SRFT
Informe Definitivo 2023

~~CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE~~

Acuse

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2023**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Segundo Informe del Ejercicio 2024.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

“CONTIGO HACEMOS FUTURO”

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 15 DE JULIO DE 2024

RECIBIDO 15 JUL 2024 BIDO

CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
2021-2024
R/2/ITM/F8N3/ETP



San Andrés
CHOLULA 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRO. EDMUNDO ALVARADO GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación

15 JUL 2024

RECIBIDO
F.42/SB.CGPSE

C.c.p.

NAIZELI ANALÍ SANTOS BAUTISTA.- Tesorera Municipal.- Para su Conocimiento.- Presente.
Rodolfo Hernández García. - Director de Contabilidad. - Para su atención y seguimiento.

Archivo.
CHG/hcj

INFORME DEFINITIVO 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Método de Cálculo		Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Índice de Dependencia Financiera		Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México		
Método de Cálculo	Periodo	PLANEO		ALCANZADA		ALCANZADA		ALCANZADA		
		Meta Planeada	PLANEADO Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	137,109,973.00	137,109,973.00	100.00	137,109,973.00	137,109,973.00	137,109,973.00	137,109,973.00	Se cumplió con la meta planeada
Método de Cálculo	Periodo	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Índice en el Ejercicio de Recursos		Índice de Dependencia Financiera		Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México		
		Meta Planeada	PLANEADO Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	137,109,973.00	137,109,973.00	100.00	137,109,973.00	137,109,973.00	137,109,973.00	137,109,973.00	Se cumplió con la meta planeada
Método de Cálculo	Periodo	Índice de Dependencia Financiera		Índice de Dependencia Financiera		Índice de Dependencia Financiera		Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México		
		Meta Planeada	PLANEADO Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	137,109,973.00	137,109,973.00	100.00	137,109,973.00	137,109,973.00	137,109,973.00	137,109,973.00	Se cumplió con la meta planeada
Método de Cálculo	Periodo	Índice de Dependencia Financiera		Índice de Dependencia Financiera		Índice de Dependencia Financiera		Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México		
		Meta Planeada	PLANEADO Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	0.29	137,109,973.00	468,069,715.00	0.25	137,109,973.00	543,136,608.60	137,109,973.00	772,435,762.00	Se logró superar la meta planeada
Método de Cálculo	Periodo	Índice de Dependencia Financiera		Índice de Dependencia Financiera		Índice de Dependencia Financiera		Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México		
		Meta Planeada	PLANEADO Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA Numerador	Denominador
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	INFORME DEFINITIVO	0.11	773,314,567.00	772,435,762.00	9.11	842,805,978.00	772,435,762.00	772,435,762.00	772,435,762.00	Se cumplió con la meta planeada

**MUNICIPIO DE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES
INFORME DEFINITIVO 2023**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	8	0.00	0	12	No se consideraron Otros proyectos para el ejercicio fiscal			
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	INFORME DEFINITIVO	50.00	4	8	66.67	8	12	se cumplio con la meta planeada			
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) * 100	INFORME DEFINITIVO	50.00	4	8	33.33	4	12	se cumplio con la meta planeada			

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contra los	Proyectos	Observaciones		
21	119	1	2023	2	33	I	4	FAISMUN Mu	1	295,447.49	150641													SE GENERAN UN TOTAL \$295,447.49 DE INTERESES DE LOS CUALES SE REINTEGRAN \$37,077.00 A LA TESOFE	
21	119	2	2023	2									339	3834220.38	0	0	0	0	0	0					SUPERVISION, ESTUDIOS, SUPERVISION
21	119	2	2023	2									612	12293210	21848776	21848776	21848776	21848776	21848776	21848776					CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO
21	119	2	2023	2									613	3862590.72	0	0	0	0	0	0					AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES, (OBRA CANCELADA)
21	119	2	2023	2									614	41154763.9	39440815.5	39440815.5	39440815.5	39440815.5	39440815.5	39440815.5					OBRAS DE ADOQUINAMIENTO, PAVIMENTACIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES
21	119	1	2023	2	33	I	5	FORTAMUN 2	1	176632.6	153168													SE GENERARON INTERESES POR \$176,632.60 DE LOS CUALES SE REINTEGRAN \$153,168.00 Y LA DIFERENCIA SE EJERCEN	
21	119	2	2023	2									113	33977580	34141044.3	34141044.3	34141044.3	34141044.3	34141044.3	34141044.3					SUELDOS BASE A PERSONAL DE SSPC
21	119	2	2023	2									132	7804478.45	8478946.72	8478946.72	8478946.72	8478946.72	8478946.72	8478946.72					PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2023	2									134	2078904	1041238.35	1041238.35	1041238.35	1041238.35	1041238.35	1041238.35					OTRAS COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2023	2									159	418008.52	617740	617740	617740	617740	617740	617740					OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2023	2									249	161322.26	0	0	0	0	0	0					Se cancela partida
21	119	2	2023	2									271	4500000	4499999.88	4499999.88	4499999.88	4499999.88	4499999.88	4499999.88					VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2023	2									311	33681000	33644573.9	33644573.9	33644573.9	33644573.9	33644573.9	33644573.9					PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
21	119	2	2023	2									339	1901912.55	0	0	0	0	0	0					Se cancela partida
21	119	2	2023	2									357	5530822.28	5211822	5211822	5211822	5211822	5211822	5211822					INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE AGUA POTABLE Y SEGURIDAD PUBLICA
21	119	2	2023	2									392	1000000	1237396	1237396	1237396	1237396	1237396	1237396					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE DESCARGAS A CONAGUA
21	119	2	2023	2									523	11344248.3	0	0	0	0	0	0					INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA
21	119	2	2023	2									541	8200000	8199993.6	8199993.6	8199993.6	8199993.6	8199993.6	8199993.6					COMPRA DE VEHICULOS PARA SSPC
21	119	2	2023	2									565	1367516.46	0	0	0	0	0	0					Se cancela partida
21	119	2	2023	2									581	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000					COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTEON MPAL
21	119	2	2023	2									612	1555555.64	0	0	0	0	0	0					Se cancela partida
21	119	2	2023	2									622	0	13030765.5	13030765.5	13030765.5	13030765.5	13030765.5	13030765.5					EDIFICACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
21	119	2	2023	2									614	12733125.9	12733125.9	12733125.9	12733125.9	12733125.9	12733125.9	12733125.9					OBRAS DE REHABILITACION DE URBANIZACION
21	119	2	2023	2									853	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65					APORTACION AL CE.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLULA
21	119	2	2023	2									332	0	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93					SERVICIO DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y MECANICAS DE SUELO



MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME DEFINITIVO 2023

DESTINO DEL GASTO

FAISMUN 2023

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202228328	110755	23301	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y RIO ATOYAC	COL CONCEPCION GUADALUPE	\$ 5,819,604.39	\$ 5,871,146.15	\$ 5,871,146.15	\$ 5,871,146.15	\$ 5,871,146.15	\$ 5,871,146.15	\$ 5,871,146.15	100%	100%	2014.6 M2	
PUE230202228514	111900	23303	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. 25 DE FEBRERO Y CADENAMIENTO 0+723.10 Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CADENAMIENTO 0+023.02	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	\$ 14,130,610.76	100.00	100.00	8135.4 M2	
PUE230202228650	112940	23304	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE TLAHUILLILA ENTRE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CADENAMIENTO 0+765.88, CALLE 22 NORTE ENTRE CALLE TLAHUILLILA Y CALLE PROLONGACION DE LA 2 ORIENTE Y CALLE PROLONGACION DE LA 2 OTE ENTRE CALLE 22 NORTE Y CADENAMIENTO 1+128.56	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 13,013,317.17	\$ 13,163,642.78	\$ 13,163,642.78	\$ 13,163,642.78	\$ 13,163,642.78	\$ 13,163,642.78	\$ 13,163,642.78	100.00	100.00	5951.2 M2	
PUE230202228738	113432	23305	ADOQUINAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE AV. ZARAGOZA Y AV. SAN JUAN	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 3,521,462.31	\$ 7,809,034.16	\$ 7,809,034.16	\$ 7,809,034.16	\$ 7,809,034.16	\$ 7,809,034.16	\$ 7,809,034.16	100.00	100.00	3302.8 M2	Esta obra tiene una inversión de \$3,521,462.31 de recursos FAISMUN Y \$4,287,571.85 recursos fiscales dando un inversión final de \$7,809,034.16
PUE230402309797	390586	23306	CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR SAN LUIS TEHUILYOYOCAN	SAN LUIS TEHUILYOYOCAN	\$ 8,121,155.93	\$ 8,125,763.00	\$ 8,125,763.00	\$ 8,125,763.00	\$ 8,125,763.00	\$ 8,125,763.00	\$ 8,125,763.00	100.00	100.00	1379.9 M2	Esta obra tuvo también inversión de recursos fiscales por la cantidad de \$1,735,026.64 por conceptos extraordinarios durante el proceso de ejecución, dando una inversión total de la obra de \$9,860,789.64
PUE230402310041	391931	23307	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION FISICA EN EL BACHILLERATO "ELENA GARRO"	COL. CONCEPCION LA CRUZ	\$ 2,518,525.89	\$ 2,545,830.38	\$ 2,545,830.38	\$ 2,545,830.38	\$ 2,545,830.38	\$ 2,545,830.38	\$ 2,545,830.38	100.00	100.00	454.24 M2	Esta obra tuvo también una inversión de \$329,222.91 de recursos fiscales por pago de conceptos extraordinarios durante la ejecución de la obra, dando un total de la obra de \$2,875,053.29
PUE230402310348	399327	23308	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA "24 DE FEBRERO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 5,085,395.07	\$ 5,093,035.15	\$ 5,093,035.15	\$ 5,093,035.15	\$ 5,093,035.15	\$ 5,093,035.15	\$ 5,093,035.15	100.00	100.00	1489.3 M2	Esta obra tuvo también una inversión de \$284,572.19 de recursos fiscales por conceptos extraordinarios durante el proceso de la obra, dando un inversión total de \$5,377,807.37
PUE230402310756	395086	23309	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL PREESCOLAR ROBERTO OWEN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DUN0545K	SAN LUIS TEHUILYOYOCAN	\$ 1,607,990.02	\$ 1,624,941.86	\$ 1,624,941.86	\$ 1,624,941.86	\$ 1,624,941.86	\$ 1,624,941.86	\$ 1,624,941.86	100.00	100.00	139.66 M2	Esta obra tuvo también una inversión de \$183,199.07 de Recursos Fiscales por conceptos extraordinarios durante el proceso de ejecución de la obra, dando una inversión total de \$1,808,140.93

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402315740	417261	23310	REHABILITACION DE VIALIDAD EN CAMINO REAL A SAN ANDRES CHOLULA CON CONCRETO ASFALTICO ENTRE PUENTES DE PERIFERICO Y CADENAMIENTO 0+220.00 Y SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL (LATERAL PERIFERICO ECOLOGICO) EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	\$ 2,753,953.45	100.00	100.00	339.82 M2	Esta obra tuvo también un inversión de \$6,079,063.13 de recursos fiscales por cubrir las metas del proyecto durante el proceso de la obra y quedar en un inversión total de \$8,833,016.58
PUE230402310852	395555	23310	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR ATLIXCÁYOTL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNOENUNUNOCUATROUNOY, EN LA LOCALIDAD DELEGACIÓN ATLIXCÁYOTL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE	DELEGACION ATLIXCAYOTL	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	\$ 2,085,826.26	100.00	100.00	83.68 M2	Esta obra tuvo también un inversión de \$385,139.47 de recursos fiscales por cubrir las metas del proyecto durante el proceso de la obra y quedar en un inversión total de \$2,470,965.73
PUE230402315565	416646	23311	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECUNDARIA TOMÁS ALVA EDISON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNOETVCEROUNOTRESUNOZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	\$ 2,373,379.39	100.00	100.00	140.58 M2	Esta obra tuvo también un inversión de \$5,251,30 de recursos fiscales por cubrir las metas del proyecto durante el proceso de la obra y quedar en un inversión total de \$2,378,630.69
PUE230402321040	439886	23312	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 15 ORIENTE Y CADENAMIENTO 0+300.00	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 113,564.36	\$ 113,564.36	\$ 113,564.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	Esta obra se CANCELA debido a que se tuvo que modificar el proyecto y se ejecuta con recursos fiscales 2024, por lo que los recursos del FAISMUN fueron reintegrados a la TESOFE

FORTAMUN 2023

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202230984	23409	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. POLUX ORIENTE ENTRE AVENIDA ORION NORTE Y CALLE COLORINES; CALLE COLORINES ENTRE AV. POLUX Y CAMINO REAL A SANTA CLARA	DELEGACION ATLIXCAYOTL	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	\$ 4,012,881.40	100%	100%	4229.65 m2	
PUE230202231758	23102	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 15 ORIENTE Y CALLE 15 ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 8,720,244.46	\$ 41,953,959.42	\$ 41,953,959.42	\$ 41,953,959.42	\$ 41,953,959.42	\$ 41,953,959.42	\$ 41,953,959.42	100	100	5747.46 m2	Esta obra tuvo una inversión de \$33,233,714.96 recursos municipales y \$8,720,244.46 FORTAMUN
PUE230402339182	23401	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOMISARÍA II TLAXCALANCINGO - SAN ANTONIO CACALOTEPEC	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 13,030,765.46	\$ 15,852,516.54	\$ 15,852,516.54	\$ 15,852,516.54	\$ 15,852,516.54	\$ 15,852,516.54	\$ 15,852,516.54	100	100	575.77 m2	Esta obra tuvo una inversión municipal de \$2,821.75 y de FORTAMUN \$13,030.7
		SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	\$ 34,141,044.29	100	100		
		PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	\$ 558,924.52	100	100		
		AGUINALDO A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	\$ 7,920,022.20	100	100		

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
			OTRAS COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	\$ 1,041,238.35	100	100		
			OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	\$ 617,740.00	100	100		
			VESTUARIO Y UNIFORMES A ELEMENTOS SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	\$ 4,499,999.88	100	100		
			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 33,621,109.25	\$ 33,644,573.86	\$ 33,644,573.86	\$ 33,644,573.86	\$ 33,644,573.86	\$ 33,644,573.86	\$ 33,644,573.86	100	100		
			SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 3,441,292.94	\$ 3,441,292.93	\$ 3,441,292.93	\$ 3,441,292.93	\$ 3,441,292.93	\$ 3,441,292.93	\$ 3,441,292.93	100	100		
			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA AGUA POTABLE	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	\$ 5,211,822.00	100	100		
			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS- PAGOS CONAGUA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	\$ 1,237,396.00	100	100		
PUEZ30502351767		A8-23 FORTA- SSPM	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICAS MUNICIPAL	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	\$ 8,199,993.60	100	100	6 VEHICULOS	
			TERRENOS	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100	100		
		A1-23	APORTACION AL CE.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	\$ 6,855,498.65	100	100		



OFICINA DEL
C. PRESIDENTE
MUNICIPAL
Ayuntamiento
2021-2024

San Andrés
Cholula
San Andrés
Cholula
Ayuntamiento
2021-2024

San Andrés
05 AGO 2024
11:08 hrs

OFICIO NÚM.: Presidencia/0288/2024

Asunto: Solicitud de Cancelación de folio SRFT
Informe Definitivo 2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL
ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE

ACUSE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sea autorizada la **CANCELACION** del folio **PUE230402321040** del Fondo de Aportaciones **FAISMUN 2023** de la obra denominada **Ampliación de red eléctrica en calle 2 sur entre calle 15 oriente y cadenamiento 0+300.00** en San Andrés cholula, autorizada en el ejercicio fiscal 2023 y cuyo folio se encuentra activo en el componente destino del gasto.

Pero debido a que la obra sufrió modificaciones en el proyecto inicial y por el cierre del ejercicio fiscal dicha obra fue ejecutada con recursos municipales durante el primer trimestre del ejercicio 2024.

Cabe mencionar que los recursos que se tenían autorizados en el ejercicio 2023, fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación en el mes de enero 2024.

Sin mis por el momento, le envió un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"CONTIGO HACEMOS FUTURO"
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 15 DE JULIO DE 2024

RECIBIDO 15 JUL 2024 **BIDO**
CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA
2021-2024
R/2/TM/F8N3/ETP




PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MTRO. EDMUNDO TLATEHUACÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.


SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente
15 JUL 2024
RECIBIDO
F-42 SB CGPSE

C.c.p.
NALLELI ANALÍ SANTOS BAUTISTA. - Tesorera Municipal. - Para su Conocimiento. - Presente.
Rodolfo Hernández García. - Director de Contabilidad. - Para su atención y seguimiento.
Archivo.
RHG/hcj

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Andrés Cholula	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	295447.49	130641		Total del Programa Presupuestario	61144785	61289591.49	61289591.49	61289591.49	61289591.49	61289591.49	61289591.49			N/A	61144785		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de San Andrés Cholula", "Observación": "SE GENERAN UN TOTAL \$295,447.49 DE INTERESES DE LOS CUALES SE REINTEGRAN \$37,077.00 A LA TESOROFE")]
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	12293210	21848776.04	21848776.04	21848776.04	21848776.04	21848776.04	21848776.04	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CONSTRUCCION DE AJUAS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3862590.72	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES, (OBRA CANCELADA Y RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESOROFE)
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	41154763.9	39440815.45	39440815.45	39440815.45	39440815.45	39440815.45	39440815.45	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE ADOQUINAMIENTO, PAVIMENTACIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal*	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	3834220.98	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUPERVISION, ESTUDIOS, SUPERVISION




Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partidas	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	San Andrés Cholula	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	176632.6	153168		Total del Programa Presupuestario	137109973	137133437.6	137133437.6	137133437.6	137133437.6	137133437.6	137133437.6			N/A	137109973	Validado	[Dependencia Ejecutora: "Municipio de San Andrés Cholula", "Observación": "SE GENERARON INTERESES POR \$176,632.60 DE LOS CUALES SE REINTEGRAN A LA TESOFE \$153,168.00 Y LA DIFERENCIA SE EJERCEN"]	
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	161322.26	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Se cancela partida
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7804478.45	8478946.72	8478946.72	8478946.72	8478946.72	8478946.72	8478946.72	8478946.72	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDAS A ELEMENTOS DE SSPC
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	134 - Compensaciones	2078904	1041238.35	1041238.35	1041238.35	1041238.35	1041238.35	1041238.35	1041238.35	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OTRAS COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SSPC
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	159 - Otras prestaciones sociales y económicas	418008.52	617740	617740	617740	617740	617740	617740	617740	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	33977580	34141044.29	34141044.29	34141044.29	34141044.29	34141044.29	34141044.29	34141044.29	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SUELDOS BASE A PERSONAL DE SSPC
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	6855498.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	APORTACION AL C.E. RESO DE SAN PEDRO CHOLULA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	1367516.46	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Se cancela partida
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	11344248.34	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	541 - Vehiculos y Equipo Terrestre	8200000	8199993.6	8199993.6	8199993.6	8199993.6	8199993.6	8199993.6	8199993.6	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	COMPRA DE VEHICULOS PARA SSPC
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	392 - Impuestos y derechos	1000000	1237396	1237396	1237396	1237396	1237396	1237396	1237396	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE DESCARGAS A CONAGUA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			1 - Gasto corriente	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	530822.28	5211822	5211822	5211822	5211822	5211822	5211822	5211822	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE AGUA POTABLE Y SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	622 - Edificación no habitacional	0	13030765.46	13030765.46	13030765.46	13030765.46	13030765.46	13030765.46	13030765.46	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	EDIFICACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	581 - Terrenos	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE PANTEON MPAL
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	612 - Edificación no habitacional	155555.64	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Se cancela partida
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	12733125.85	12733125.85	12733125.85	12733125.85	12733125.85	12733125.85	12733125.85	12733125.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRAS DE REHABILITACION DE URBANIZACION



Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula	1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	450000	4499999.88	4499999.88	4499999.88	4499999.88	4499999.88	4499999.88	4499999.88	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SSPC	
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	33681000	33644573.86	33644573.86	33644573.86	33644573.86	33644573.86	33644573.86	33644573.86	33644573.86	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93	3441292.93	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	SERVICIO DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y MECANICAS DE SUELO
Puebla	San Andrés Cholula	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2023	Municipio de San Andrés Cholula	1 - Gasto corriente	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1901912.55	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Se cancela partida



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Fracción	Substención	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación
2023	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	179220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0	
2023	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50		56.6667		



2023	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	<p>Permita conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016</p> <p>(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100</p>	Actividad	Trimestral	<p>Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS</p>	<p>Porcentaje</p> <p>Gestión</p> <p>Eficacia</p> <p>Descendente</p> <p>50</p>	50	33.33333
------	---	---	--------	--------------------	---	---	------	--	-----------------------	---	-------------------------	--	--------	---	-----------	------------	---	---	----	----------



Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Rancho	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Resultado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado
2023	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado

