



OFICINA DE LA C.
**PRESIDENTA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO 2024-2027

CONTIGO CONTINUAMOS
el **Cambio
de Rumbo**
WWW.SACH.GOB.MX

Oficio Núm. SACH24-27.PM/206/2025
Asunto: validación de Folios SRFT
Primer Trimestre 2025.

CARLOS MARTINEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO
REGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

TESORERÍA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN 2025 y FORTAMUN-DF 2025**, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso de las plantillas de los módulos Ejercicio del Gasto e Indicadores.

Sin mis por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes

ATENTAMENTE

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 15 DE ABRIL DE 2025

CONTIGO CONTINUAMOS EL CAMBIO DE RUMBO



15 ABR 2025

RECIBIDO
FI/11/SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional

C. GUADALUPE CUAUTLE TORRES

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

PUEBLA/PM-01/GCT-2427

C.p.p Nalleli Anali Santos Bautista.- Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla.- Para su conocimiento. Presente.

C.p.p Herlinda Cruz Jiménez.- Directora de Contabilidad del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla.- Para su conocimiento.- Presente

C.p.p Archivo

Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido por los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 BIS, 61, 62, 63, 63 BIS y 64, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1 fracción I, 2 fracción V, 8, 27 y 28 de la Ley de Archivos del Estado de Puebla; 124 y 127 de la Ley Orgánica Municipal; artículo 7, 8 fracción I, II, III, IV y artículo 23 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, debiendo destacar que la relación jerárquica entre las Unidades Administrativas y la persona Titular de la Tesorería Municipal, representa un criterio de orden que no excluye de la responsabilidad individual en la observancia de los principios de cada proceso, bajo las figuras de visto bueno, revisión y elaboración, que sustentará la decisión de sus superiores.

Vo.Bo.: Nalleli Anali Santos Bautista Tesorera Municipal.	Revisó: Herlinda Cruz Jiménez Directora de Contabilidad	Elaboró: Herlinda Cruz Jiménez Directora de Contabilidad
---	---	--

GOBIERNO DE
RESULTADOS

AV. 16 DE SEPT. NÚM. 102, CENTRO; SAN ANDRÉS CHOLULA TEL. 222 403 7000



RECIBIDO
15 ABR 2025
17:00
H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL
CONTABILIDAD

FORTAMUN									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador		Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	36,816,549.00	147,266,196.00		25.00	36,816,549.00	147,266,196.00	
	2do. Trimestre	50.00	73,633,098.00	147,266,196.00					
	3er. Trimestre	75.00	110,449,647.00	147,266,196.00					
	4to. Trimestre	100.00	147,266,196.00	147,266,196.00					
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador		Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	36,816,549.00	147,266,196.00		7.06	10,400,072.00	147,266,196.00	
	2do. Trimestre	50.00	73,633,098.00	147,266,196.00					
	3er. Trimestre	75.00	110,449,647.00	147,266,196.00					
	4to. Trimestre	100.00	147,266,196.00	147,266,196.00					
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador		Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	0.239	73,633,098.00	308,257,636.00					
	4to. Trimestre	0.2655	147,266,196.00	554,579,688.00					
	Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador		Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	6.569	865,788,526.00	812,418,559.00					
	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador		Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	14.12	10,400,072.00	73,633,098.00					
	4to. Trimestre	15.14	22,297,811.00	147,266,196.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador		Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.000	0.00	73,633,098.00					



MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN									
Método de Cálculo	4to. Trimestre	0.000	0.00	147,266,196.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	73,633,098.00					
	4to. Trimestre	0.00	0.00	147,266,196.00					
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	73,633,098.00					
	4to. Trimestre	0.00	0.00	147,266,196.00					
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	73,633,098.00					
	4to. Trimestre	11.48	16,899,481.00	147,266,196.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al período que se reporta)*100	2do. Trimestre	31.91	23,500,000.00	73,633,098.00					
	4to. Trimestre	73.38	108,068,904.00	147,266,196.00					



MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS	
	2do. Trimestre	0.00	0	10					
	3er. Trimestre	0.00	0	15					
	4to. Trimestre	0.00	0	15					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS	
	2do. Trimestre	80.00	8	10					
	3er. Trimestre	73.33	11	15					
	4to. Trimestre	73.33	11	15					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS	
	2do. Trimestre	20.00	2	10					
	3er. Trimestre	26.67	4	15					
	4to. Trimestre	26.67	4	15					

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recu	Tipo de Recur:	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presi	Programa Fon	Institucion Eje	Rendimiento F	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	119	1	2025	2	33 I			4 FAISMUN Mur	1	9520.66													
21	119	2	2025	2								2	612	21615350.4	21615350.4	0	0	0	0	0			REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS
21	119	2	2025	2								2	613	7647063.56	7647063.56	0	0	0	0	0	0		AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES,DRENAJE Y AGUA POTABLE
21	119	2	2025	2								2	614	32349990.1	32359510.7	19016766.4	0	0	0	0	0		PAVIMENTOS PARA MEJORAMIENTOS Y CONSERVACION DE INFRAESTRUC
21	119	1	2025	2	33 I		5 FORTAMUN 20		1	5971.08													
21	119	2	2025	2								1	113	45715596.2	45715596.2	0	0	0	0	0	0		SUELDOS BASE A PERSONAL DE SSPC
21	119	2	2025	2								1	132	8314311.9	8314311.9	0	0	0	0	0	0		PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2025	2								1	159	2927323.81	2927323.81	0	0	0	0	0	0		OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2025	2								1	311	36411483	36417454.1	30175971.1	10400072	10400072	10400072	10400072			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
21	119	2	2025	2								1	325	13134690	13134690	0	0	0	0	0	0		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLIC
21	119	2	2025	2								2	541	16500000	16500000	0	0	0	0	0	0		COMPRA DE VEHICULOS PARA SSPC
21	119	2	2025	2								2	614	16899481.1	16899481.1	0	0	0	0	0	0		OBRAS DE REHABILITACION DE URBANIZACION
21	119	2	2025	2								1	853	7363310	7363310	6646549	0	0	0	0	0		APORTACION AL CE.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLULA



Oficio Núm. SACH24-27/PM/2006-BIS/2025
Asunto: validación de Folios SRFT 2024
Primer Trimestre 2025.

CARLOS MARTINEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO
REGIONAL DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN 2024 y FORTAMUN-DF 2024**, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto y Destino del Gasto** a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.


Anexo al presente en formato impreso de las plantillas de los módulos Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto.

Sin mis por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes

ATENTAMENTE,

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, 15 DE ABRIL DE 2025

CONTIGO CONTINUAMOS EL CAMBIO DE RUMBO



C. GUADALUPE CUAUTLE TORRES

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
PUEBLA PM-01/GCT-2427

C.p.p. Nalleli Anali Santos Bautista.- Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla.- Para su conocimiento. Presente.
C.p.p. Herlinda Cruz Jiménez.- Directora de Contabilidad del H. Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla.- Para su conocimiento.- Presente
C.p.p. Archivo

Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido por los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 BIS, 61, 62, 63, 63 BIS y 64, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, I fracción I, 2 fracción V, 8, 27 y 28 de la Ley de Archivos del Estado de Puebla; 124 y 127 de la Ley Orgánica Municipal; artículo 7, 8 fracción I, II, III, IV y artículo 23 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, debiendo destacar que la relación jerárquica entre las Unidades Administrativas y la persona Titular de la Tesorería Municipal, representa un criterio de orden que no excluye de la responsabilidad individual en la observancia de los principios de cada proceso, bajo las figuras de visto bueno, revisión y elaboración, que sustentará la decisión de sus superiores.

Va.Bo:	Revisó:	Elaboró:
Nalleli Anali Santos Bautista Tesorera Municipal.	Herlinda Cruz Jiménez Directora de Contabilidad	Herlinda Cruz Jiménez Directora de Contabilidad

GOBIERNO DE =
= RESULTADOS

AV. 16 DE SEPT. NÚM. 102, CENTRO; SAN ANDRÉS CHOLULA TEL. 222 403 7000

S/Ancto
15 ABR 2025
17:00
RECIBIDO
H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	119	1	2024	2	33	I	4	FAISMUN Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024-	1	54575.57	937049.2												LA S.F.A DEPOSITO \$24,862.12 DE INTERESES Y EN LA CTA. BANCARIA SE GENERARON \$29,713.45
21	119	2	2024	2								2	612	11,832,066.95	9,294,392.44	9,294,392.44	9,294,392.44	9,294,392.44	9,294,392.44	9,294,392.44			CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO
21	119	2	2024	2								2	613	8,942,590.72	6,001,139.75	6,001,139.75	6,001,139.75	6,001,139.75	6,001,139.75	6,001,139.75			AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES,
21	119	2	2024	2								2	614	33,957,809.26	38,752,422.40	38,752,422.40	38,752,422.40	38,752,422.40	38,752,422.40	38,752,422.40			OBRAS DE ADOQUINAMIENTO, PAVIMENTACIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES
21	119	2	2024	2								2	622	10,188,237.07	9,990,275.78	9,990,275.78	9,990,275.78	9,990,275.78	9,990,275.78	9,990,275.78			CONSTRUCCION DE CENTROS DE REHABILITACION
21	119	1	2024	2	33	I	5	FORTAMUN 2024 -	1	67638.54	34012												LA S.F.A DEPOSITO \$44,861.72 DE INTERESES Y EN LA CTA. BANCARIA SE GENERARON \$22,776.82
21	119	2	2024	2								1	113	42670998.9	38616860.25	38616860.25	38616860.25	38616860.25	38616860.25	38616860.25			SUELDOS BASE A PERSONAL DE SSPC
21	119	2	2024	2								1	132	10410625.86	9234944.33	9234944.33	9234944.33	9234944.33	9234944.33	9234944.33			PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2024	2								1	134	125570.32	26717.67	26717.67	26717.67	26717.67	26717.67	26717.67			OTRAS COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2024	2								1	159	726060	645730	645730	645730	645730	645730	645730			OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2024	2								1	271	7000000	5999997.92	5999997.92	5999997.92	5999997.92	5999997.92	5999997.92			VESTUARIO Y UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2024	2								1	311	32158256.48	37186396	37186396	37186396	37186396	37186396	37186396			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
21	119	2	2024	2								1	332	3221359.46	0	0	0	0	0	0			SE CANCELA PARTIDA
21	119	2	2024	2								1	392	1000000	1011391	1011391	1011391	1011391	1011391	1011391			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, PAGO DE DESCARGAS A CONAGUA
21	119	2	2024	2								2	541	18000000	17999985.64	17999985.64	17999985.64	17999985.64	17999985.64	17999985.64			COMPRA DE VEHICULOS PARA SSPC
21	119	2	2024	2								2	612	3338325.48	0	0	0	0	0	0			SE CANCELA PARTIDA
21	119	2	2024	2								2	614	12937554.5	19970950.78	19970950.78	19970950.78	19970950.78	19970950.78	19970950.78			OBRAS DE REHABILITACION DE URBANIZACION
21	119	2	2024	2								1	853	7000000	6929437.55	6929437.55	6929437.55	6929437.55	6929437.55	6929437.55			APORTACION AL C.E.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLULA
21	119	2	2024	2								1	511	0	999966.4	999966.4	999966.4	999966.4	999966.4	999966.4			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD





MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
PRIMER TRIMESTRE 2025

FAISMUN 2024																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240302415750	208123	24100	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL CORREDOR CACALOTEPEC, ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO KM 9+000.00 Y DIAGONAL DE LA 9 ORIENTE ENTRE CORREDOR CACALOTEPEC Y CADENAMIENTO Y CADENAMIENTO 2+280.81	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 65,187,974.78	\$ 64,841,174.17	\$ 64,841,174.17	\$ 64,841,174.17	\$ 64,841,174.17	\$ 64,841,174.17	\$ 64,841,174.17	100.00%	100.00%	40,372.00	M2	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON UN INVERSION DE FAISMUN \$31,715,796.78; RECURSOS FISCALES \$24,213,536.70 Y PARTICIPACIONES R-28 \$8,911,840.69, DANDO UNA INVERSION TOTAL DE \$64,841,174.17
PUE240302415891	208840	24300	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION DEPORTIVA PARA LA SALUD DE LA MUJER Y LA NIÑEZ EN LA DELEGACION ATLIXCAYOTL	DELEGACION ATLIXCAYOTL	\$ 10,182,928.11	\$ 9,990,277.53	\$ 9,990,277.53	\$ 9,990,277.53	\$ 9,990,277.53	\$ 9,990,277.53	\$ 9,990,277.53	100.00%	100.00%	676.93	M2	
PUE240302415918	208958	24301	RELOCALIZACION DE RED ELECTRICA EN EL CORREDOR CACALOTEPEC ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLIXCO KM 9+000.00 Y DIAGONAL DE LA 9 ORIENTE, CALLE TLATLAUQUITEPEC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 6,001,139.75	\$ 6,001,139.75	\$ 6,001,139.75	\$ 6,001,139.75	\$ 6,001,139.75	\$ 6,001,139.75	\$ 6,001,139.75	100.00%	100.0%	4912	M	
PUE240302434871	314329	24302	ADOQUINAMIENTO CALLE TEZIUTLAN ENTRE CALLE JALPAN Y CADENAMIENTO 0+880.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 9,837,962.81	\$ 9,822,696.53	\$ 9,822,696.53	\$ 9,822,696.53	\$ 9,822,696.53	\$ 9,822,696.53	\$ 9,822,696.53	100.00%	100.0%	5305.8	M2	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON UN INVERSION DE FAISMUN \$7,036,625.62 Y RECURSOS FISCALES \$1,800,768.01, PARTICIPACIONES \$985,302.90, DANDO UNA INVERSION TOTAL DE \$9,822,696.53
PUE240302435119	315603	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN EN ESCUELA PREESCOLAR ROBERTO OWEN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODJNCEROCINCOCUATROCINCOX	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 107,243.69	\$ 107,243.69	\$ 107,243.69	\$ 107,243.69	\$ 107,243.69	\$ 107,243.69	\$ 107,243.69	100.00%	100.0%	142.48	M2	
PUE240302436437	321394	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA CENTRO ESCOLAR DOCTOR ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNOEESCEROTRESDOSDOSK.	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 197,627.89	\$ 197,627.89	\$ 197,627.89	\$ 197,627.89	\$ 197,627.89	\$ 197,627.89	\$ 197,627.89	100.00%	100.0%	121.4	M2	
PUE240302435241	316287	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN DE ESCUELA PREESCOLAR ÁNGEL SALAS BONILLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODJNCEROSEISSIETECEROI.	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 156,493.31	\$ 156,493.31	\$ 156,493.31	\$ 156,493.31	\$ 156,493.31	\$ 156,493.31	\$ 156,493.31	100.00%	100.0%	134.34	M2	
PUE240302435282	316480	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODPRCERODOSOCHOTRESG. -	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 419,316.57	\$ 406,472.85	\$ 406,472.85	\$ 406,472.85	\$ 406,472.85	\$ 406,472.85	\$ 406,472.85	100.00%	100.0%	290.33	M2	
PUE240302436123	320089	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN DE ESCUELA PREESCOLAR CAROLINA AGAZZI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODJNCEROCINCOCUATROCUCATROL	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 114,290.70	\$ 114,290.70	\$ 114,290.70	\$ 114,290.70	\$ 114,290.70	\$ 114,290.70	\$ 114,290.70	100.00%	100.0%	125.5	M2	
PUE240302435399	317052	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA TOMÁS ALVA EDISON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNOETVCEROUNOTRESUNOZ.	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 62,410.08	\$ 62,410.08	\$ 62,410.08	\$ 62,410.08	\$ 62,410.08	\$ 62,410.08	\$ 62,410.08	100.00%	100.0%	45.45	M2	
PUE240302435323	316635	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODPRCERONUEVETRESSEISP. -	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 203,474.56	\$ 203,474.56	\$ 203,474.56	\$ 203,474.56	\$ 203,474.56	\$ 203,474.56	\$ 203,474.56	100.00%	100.0%	207.32	M2	

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240302435368	316868	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ABRAHAM SÁNCHEZ LÓPEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNOEPRCERODOSIETECEROB.	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 74,268.08	\$ 74,268.08	\$ 74,268.08	\$ 74,268.08	\$ 74,268.08	\$ 74,268.08	\$ 74,268.08	100.00%	100.0%	39.23	M2	
PUE240302436196	320342	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA QUINCE DE MAYO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODPRUNOSIETESIISOCHOQ.	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 86,288.08	\$ 86,288.08	\$ 86,288.08	\$ 86,288.08	\$ 86,288.08	\$ 86,288.08	\$ 86,288.08	100.00%	100.0%	58.92	M2	
PUE240302435170	315819	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN EN ESCUELA PREESCOLAR JUAN RULFO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODJNCEROSEISOCHONUEVEG	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 157,965.90	\$ 157,965.90	\$ 157,965.90	\$ 157,965.90	\$ 157,965.90	\$ 157,965.90	\$ 157,965.90	100.00%	100.0%	159.15	M2	
PUE240302436275	32076	24303	REHABILITACIÓN DE LOS DIFERENTES PLANTELES, REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR DOCTOR ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNOEPRUNOCINCUATROTRESI	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 233,106.41	\$ 233,106.41	\$ 233,106.41	\$ 233,106.41	\$ 233,106.41	\$ 233,106.41	\$ 233,106.41	100.00%	100.0%	128.58	M2	
PUE240402492169	447626	24304	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PREESCOLAR SAN ANDRÉS CHOLULA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNOJNCEROSIETESIETESI, EN	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 2,918,942.65	\$ 2,352,959.50	\$ 2,343,033.18	\$ 2,343,033.18	\$ 2,343,033.18	\$ 2,343,033.18	\$ 2,343,033.18	100.00%	100.0%	74.88	M2	
PUE240402493545	449972	24308	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR FRANCISCO MÁRQUEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODJNCERODOSTRESSEISE, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN	COL. CONCEPCION GPE- SAN ANDRES CHOLULA	\$ 441,950.70	\$ 441,950.70	\$ 441,950.70	\$ 441,950.70	\$ 441,950.70	\$ 441,950.70	\$ 441,950.70	100.00%	100.0%	74.88	M2	DE ESTA OBRA DE APLICO CAPITAL DE FAISMUN \$437,148.89 Y DE INTERESES \$4,801.81
PUE240402493098	449282	24307	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR PAPALOTLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODJNCEROCINCOCUATROTRESM, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CACALOTEPEC EN EL	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 1,709,169.64	\$ 1,692,708.97	\$ 1,692,708.97	\$ 1,692,708.97	\$ 1,692,708.97	\$ 1,692,708.97	\$ 1,692,708.97	100.00%	100.0%	74.88	M2	
PUE240402492571	448424	24305	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNOETVCEROUNOTRESTRESY, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC EN EL	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 2,070,446.73	\$ 2,002,844.89	\$ 2,002,844.89	\$ 2,002,844.89	\$ 2,002,844.89	\$ 2,002,844.89	\$ 2,002,844.89	100.00%	100.0%	239.96	M	
PUE240402492782	448750	24306	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODPRCERODOSIETENUEVEU, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN GUADALUPE	COL. CONCEPCION GPE- SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,008,496.39	\$ 1,008,496.39	\$ 1,008,496.39	\$ 1,008,496.39	\$ 1,008,496.39	\$ 1,008,496.39	\$ 1,008,496.39	100.00%	100.0%	74.88	M2	
					\$ 101,171,496.83	\$ 99,953,889.98	\$ 99,943,963.66	\$ 99,943,963.66	\$ 99,943,963.66	\$ 99,943,963.66	\$ 99,943,963.66					

FORTAMUN 2024																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240102348214		24400	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CICLOVIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 14 ORIENTE ENTRE ANILLO PERIFERICO Y AV. 5 DE MAYO	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 12,863,833.50	\$ 13,337,544.84	\$ 13,337,544.84	\$ 13,337,544.84	\$ 13,337,544.84	\$ 13,337,544.84	\$ 13,337,544.84	100.00%	100.00%	2277.75	M2	ESTA OBRA TIENE UN INVERSIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS FISCALES POR \$13,337,544.84 Y DE FORTAMUN POR \$13,337,544.84; PARA DAR UNA INVERSIÓN TOTAL CONTRATADA DE \$24,140,374.06
PUE240202399799		24401	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL A MOMOXPAN ENTRE CALLE NOGAL Y CADENAMIENTO 0+401.78	COL. LAZARO CARDENAS	\$ 6,633,405.94	\$ 6,633,405.94	\$ 6,633,405.94	\$ 6,633,405.94	\$ 6,633,405.94	\$ 6,633,405.94	\$ 6,633,405.94	100.00%	100.00%	3640.63	M2	ESTA OBRA TIENE UN INVERSIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS FISCALES POR \$2,117,524.68, PARTICIPACIONES R28 \$555,206.40 y DE FORTAMUN \$6,633,405.94 PARA DAR UNA INVERSIÓN TOTAL CONTRATADA DE \$9,306,137.02

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
			SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 42,670,998.90	\$ 38,616,860.25	\$ 38,616,860.25	\$ 38,616,860.25	\$ 38,616,860.25	\$ 38,616,860.25	\$ 38,616,860.25	100.00%	100.00%			
			AGUINALDO Y PRIMAS DOMINICALES A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 10,410,625.86	\$ 9,234,944.33	\$ 9,234,944.33	\$ 9,234,944.33	\$ 9,234,944.33	\$ 9,234,944.33	\$ 9,234,944.33	100.00%	100.00%			
			OTRAS COMPENSACIONES A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 125,570.32	\$ 26,717.67	\$ 26,717.67	\$ 26,717.67	\$ 26,717.67	\$ 26,717.67	\$ 26,717.67	100.00%	100.00%			
			OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 645,730.00	\$ 645,730.00	\$ 645,730.00	\$ 645,730.00	\$ 645,730.00	\$ 645,730.00	\$ 645,730.00	100.00%	100.00%			
			VESTUARIO Y UNIFORMES A ELEMENTOS SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,000,000.00	\$ 5,999,997.92	\$ 5,999,997.92	\$ 5,999,997.92	\$ 5,999,997.92	\$ 5,999,997.92	\$ 5,999,997.92	100.00%	100.00%			
			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 37,186,396.00	\$ 37,186,396.00	\$ 37,186,396.00	\$ 37,186,396.00	\$ 37,186,396.00	\$ 37,186,396.00	\$ 37,186,396.00	100.00%	100.00%			
PUE240302442466		SSPYC-01/2024	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE PARA SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 18,000,000.00	\$ 17,999,985.64	\$ 17,999,985.64	\$ 17,999,985.64	\$ 17,999,985.64	\$ 17,999,985.64	\$ 17,999,985.64	100.00%	100.00%			
			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	SAN ANDRES CHOLULA	\$ -	\$ 999,966.40	\$ 999,966.40	\$ 999,966.40	\$ 999,966.40	\$ 999,966.40	\$ 999,966.40	100.00%	100.00%			
			APORTACION AL CE.RE.SO	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,000,000.00	\$ 6,929,437.55	\$ 6,929,437.55	\$ 6,929,437.55	\$ 6,929,437.55	\$ 6,929,437.55	\$ 6,929,437.55	100.00%	100.00%			
			OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS- PAGOS CONAGUA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,011,391.00	\$ 1,011,391.00	\$ 1,011,391.00	\$ 1,011,391.00	\$ 1,011,391.00	\$ 1,011,391.00	100.00%	100.00%			
					\$ 143,536,560.52	\$ 138,622,377.54	\$ 138,622,377.54	\$ 138,622,377.54	\$ 138,622,377.54	\$ 138,622,377.54	\$ 138,622,377.54					