


Oficio Núm. SACH/PM-0021/2026
Asunto: Solicitud de validación de folios
4to. Trimestre 2025 del SRFT

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUN, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



C.c.p. Nalleli Anali Santos Bautista. - Tesorera Municipal. - Presente.
C.c.p. Archivo.

Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido por los artículos 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 BIS, 61, 62, 63, 63 BIS y 64, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, fracción I, 2 fracción V, 8, 27 y 28 de la Ley de Archivos del Estado de Puebla; 124 y 127 de la Ley Orgánica Municipal; artículo 7, 8 fracción I, II, III, IV y artículo 23 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, debiendo destacar que la relación jerárquica entre las Unidades Administrativas y la persona Titular de la Tesorería Municipal, representa un criterio de orden que no excluye de la responsabilidad individual en la observancia de los principios de cada proceso, bajo las figuras de visto bueno, revisión y elaboración, que sustentará la decisión de sus superiores.

Elaboró:	Revisó:	Elaboró:
Nalleli Anali Santos Bautista Tesorera Municipal	Herlinda Cruz Jiménez Directora de Contabilidad	Herlinda Cruz Jiménez Directora de Contabilidad

GOBIERNO DE
— RESULTADOS

AV. 16 DE SEPT. NÚM. 102, CENTRO; SAN ANDRÉS CHOLULA TEL. 222 403 7000 @SnAndresOficial @SnAndresOficial



MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	36,816,549.00	147,266,196.00	25.00	36,816,549.00	147,266,196.00	SE CUMPLIO LA META
	2do. Trimestre	50.00	73,633,098.00	147,266,196.00	50.00	73,633,098.00	147,266,196.00	SE CUMPLIO LA META
	3er. Trimestre	75.00	110,449,647.00	147,266,196.00	75.00	110,449,647.00	147,266,196.00	
	4to. Trimestre	100.00	147,266,196.00	147,266,196.00	100.00	147,266,196.00	147,266,196.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25.00	36,816,549.00	147,266,196.00	10.75	15,828,735.00	147,266,196.00	NO SE LOGRO LA META POR QUE SE ENCUENTRAN EN VALIDACION LOS PROYECTOS
	2do. Trimestre	50.00	73,633,098.00	147,266,196.00	26.56	39,107,085.00	147,266,196.00	NO SE LOGRO LA META POR QUE SE ENCUENTRAN EN VALIDACION LOS PROYECTOS
	3er. Trimestre	75.00	110,449,647.00	147,266,196.00	47.87	70,497,133.00	147,266,196.00	
	4to. Trimestre	100.00	147,266,196.00	147,266,196.00	100.00	147,266,196.00	147,266,196.00	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	0.19	57,745,312.00	308,257,636.00	0.23	73,633,098.00	318,812,655.45	SE CUMPLIO LA META
	4to. Trimestre	0.27	147,266,196.00	554,579,688.00	0.25	147,266,196.00	599,880,469.64	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	6.57	865,788,526.00	812,418,559.00		939,668,426.78		
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	73,633,098.00	0.35	25,882,484.50	73,633,098.00	SE CUMPLIO LA META
	4to. Trimestre	0.00	0.00	147,266,196.00	0.34	50,144,913.00	147,266,196.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.358	1,000,000.00	73,633,098.00	0.00	0.00	73,633,098.00	MEJOR DEMANDA AL TRIMESTRE



MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	4to. Trimestre	0.679	1,000,000.00	147,266,196.00	1.00	0.00	147,266,196.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	73,633,098.00	0.00	0.00	73,633,098.00	MENOR DEMANDA AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	147,266,196.00	0.00	0.00	147,266,196.00	
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	73,633,098.00	0.00	0.00	73,633,098.00	MENOR DEMANDA AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	147,266,196.00	0.00	0.00	147,266,196.00	
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de Infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de Infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	17.47	12,863,833.00	73,633,098.00	0.00	0.00	73,633,098.00	MENOR DEMANDA AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	11.00	16,206,404.00	147,266,196.00	6.90	10,154,298.99	147,266,196.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	33.75	24,850,606.00	73,633,098.00	17.96	13,224,601.40	73,633,098.00	MENOR DEMANDA AL TRIMESTRE
	4to. Trimestre	58.35	85,933,255.00	147,266,196.00	59.05	86,966,983.78	147,266,196.00	



MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS
	2do. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	5	AL TRIMESTRE NO SE REGISTRARON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS
	3er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	13	
	4to. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	13	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS
	2do. Trimestre	80.00	8	10	40.00	2	5	NO SE CUMPLIO LA META PORQUE SE ENCUENTRAN EN VALIDACION LOS EXPEDIENTES
	3er. Trimestre	80.00	8	10	46.15	6	13	
	4to. Trimestre	80.00	8	10	46.15	6	13	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS
	2do. Trimestre	20.00	2	10	60.00	3	5	MAYOR DEMANDA
	3er. Trimestre	20.00	2	10	53.85	7	13	
	4to. Trimestre	20.00	2	10	53.85	7	13	

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recu	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Pograma pres	Programa Fon	Institucion Eje	Rendimiento F	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	119	1	2025	2	33	I	4	FAISMUN Mun	1	106063.28	32510.31												Segeneran \$106,063.28 de los cuales \$6,432.62 corresponden a Intereses depositados por la S.F.A.
21	119	2	2025	2								2	612	21615350.4	9685261.04	9685261.04	9685261.04	9685261.04	9685261.04	5625587.89			REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS
21	119	2	2025	2								2	613	7647063.56	4734675.52	4734675.52	4734675.52	4734675.52	4734675.52	4701418.08			AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES,DRENAJE Y AGUA POTABLE
21	119	2	2025	2								2	614	32349990.1	47266020.4	47266020.4	47266020.4	47266020.4	47266020.4	30096546			PAVIMENTOS PARA MEJORAMIENTOS Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
21	119	1	2025	2	33	I	5	FORTAMUN 2x	1	62907.87	0												Se generaron \$62,907.87 de Intereses en la cuenta del ayuntamiento
21	119	2	2025	2								1	113	45715596.2	41517878.3	41517878.3	41517878.3	41517878.3	41517878.3	41517878.3			SUELDOS BASE A PERSONAL DE SSPC
21	119	2	2025	2								1	132	8314311.9	10428925.6	10428925.6	10428925.6	10428925.6	10428925.6	10428925.6			PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2025	2								1	159	2927323.81	2985641.09	2985641.09	2985641.09	2985641.09	2985641.09	2985641.09			OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2025	2								1	311	36411483	42844511.3	42844511.3	42844511.3	42844511.3	42844511.3	42844511.3			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
21	119	2	2025	2								1	325	0	0	0	0	0	0	0			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA
21	119	2	2025	2								2	541	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000	16500000			COMPRA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA SSPC
21	119	2	2025	2								2	614	16899481.1	10154299	10154299	10154299	10154299	10154299	9941282.08			OBRAS DE REHABILITACION DE URBANIZACION
21	119	2	2025	2								1	853	7363310	7363309.8	7363309.8	7363309.8	7363309.8	7363309.8	7363309.8			APORTACION AL CE.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLULA
21	119	2	2025	2								1	323	13134690	0	0	0	0	0	0			Partida Cancelada
21	119	2	2025	2								2	523	0	7534539.24	7534539.24	7534539.24	7534539.24	7534539.24	7534539.24			Adquisicion de Camaras y de video para la SSPC
21	119	2	2025	2								1	283	0	7999999.66	7999999.66	7999999.66	7999999.66	7999999.66	7999999.66			equipamiento para policias de seguridad



MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUE.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025

FAISMUN 2025															
POLO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	PUE250202532442	49821	25300	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC EN EL MUNICIPIO SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	100.00%	100.0%	1002	ML
2	PUE250202540942	49765	25301	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL CERRO DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 3,189,824.49	\$ 3,156,567.03	\$ 3,156,567.03	\$ 3,156,567.03	\$ 3,156,567.03	\$ 3,156,567.03	100.00%	100.0%	99	ML
3	PUE250202532443	49455	25302	ADOQUINAMIENTO EN CALLE DE LOS RANCHOS ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC SUR Y CADENAMIENTO 0+295.37, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA.	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 5,915,204.38	\$ 5,915,204.38	\$ 5,915,204.38	\$ 5,915,204.38	\$ 5,915,204.38	\$ 4,167,187.12	70.45%	90.81%	1900	M2
4	PUE250302581607	74603	25303	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA MÁXIMO SERDÁN ALATRISTE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21ETV0136V, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL COMAC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN RAFAEL COMAC	\$ 1,619,950.98	\$ 1,619,950.98	\$ 1,619,950.98	\$ 1,619,950.98	\$ 1,619,950.98	\$ 1,466,813.92	90.55%	95.0%	200	M2
5	PUE250302581605	73842	25304	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR DOCTOR ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21A054055Q; TRAMO A (92.59M) COUNDANTE CON CALLE 3 ORIENTE, B (97.05M), C (36.12M) Y D (101.53M) COUNDANTES CON PROPIEDAD PARTICULAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 2,516,673.20	\$ 2,516,673.20	\$ 2,516,673.20	\$ 2,516,673.20	\$ 2,516,673.20	\$ 1,818,501.20	72.20%	91.7%	900	M2
6	PUE250302581603	80312	25305	ADOQUINAMIENTO EN 1RA. PRIVADA DE LA 21 NORTE ENTRE CALLE 21 NORTE Y ANTIGUO CAMINO A SAN GREGORIO ATZOMPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 3,546,592.62	\$ 3,586,017.61	\$ 3,586,017.61	\$ 3,586,017.61	\$ 3,586,017.61	\$ 2,870,675.51	86.72%	100.0%	1100	M2
7	PUE250302581602	84026	25306	ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA PRESA ENTRE ADOQUINAMIENTO EXISTENTE Y CALLE TOXTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA.	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 5,749,219.72	\$ 5,749,219.72	\$ 5,749,219.72	\$ 5,749,219.72	\$ 5,749,219.72	\$ 4,702,873.11	92.00%	100.0%	2000	M2
8	PUE250302581606	66211	25307	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,998,085.70	\$ 7,998,085.70	\$ 7,910,681.46	\$ 7,998,085.70	\$ 7,998,085.70	\$ 6,526,515.86	98.06%	100.0%	2500	M2
9	PUE250202540940	50067	25308	ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA SAN JUAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CAMINO REAL A SANTA CLARA OCOYUCAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 7,198,212.86	\$ 8,370,665.89	\$ 8,370,665.89	\$ 8,370,665.89	\$ 8,370,665.89	\$ 6,272,028.02	74.99%	100.0%	2450.56	M2
10	PUE250302581608	90003	25309	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EP1602H EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 3,954,194.58	\$ 2,692,688.52	\$ 2,692,688.52	\$ 2,692,688.52	\$ 2,692,688.52	\$ 1,310,125.05	94.15%	100.0%	400	M2
11	PUE250302581609	90825	25310	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA TOMÁS ALVA EDISON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0131Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 1,564,402.38	\$ 1,564,402.38	\$ 1,564,402.38	\$ 1,564,402.38	\$ 1,564,402.38	\$ 1,030,347.72	65.85%	91.2%	110	M2

	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISCAL	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA
12	PUE250302581604	94290	25311	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PRIVADA DEL CENTRO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. 5 DE MAYO; AV. 5 DE MAYO ENTRE CADENAMIENTO 0+014.38 AL 0+056.10; Y CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ANTIGUO CAMINO REAL A ATZOMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN LUIS TEHUILOYOCAN	\$ 11,065,336.57	\$ 11,217,486.96	\$ 11,217,486.96	\$ 11,217,486.96	\$ 11,217,486.96	\$ 11,217,486.96	\$ -	95.74%	100.0%	5000	M2
13	PUE250302581601	100222	25312	ADOQUINAMIENTO EN CALLE XICOTEPEC DE JUÁREZ ENTRE CALLE CUETZALAN Y PRIVADA SERDÁN; Y CALLE TECOMATLÁN ENTRE PRIVADA ATLIXCO KM 10+600.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 8,563,565.29	\$ 8,563,565.29	\$ 5,753,943.57	\$ 5,753,943.57	\$ 5,753,943.57	\$ 5,753,943.57	\$ 5,804,336.41	100.00%	100.0%	3500	M2
	PUE250202540941	49539		ADOQUINAMIENTO EN CALLE TEPEXI DE RODRÍGUEZ ENTRE CALLE TECALI Y CALLE ZAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANDRES CHOLULA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DN/DI	100.0%	0	M2
						\$ 62,881,142.77	\$ 62,950,527.66	\$ 60,053,501.70	\$ 61,685,756.97	\$ 61,685,756.97	\$ 61,685,756.97	\$ 40,670,121.98				

FORTAMUN 2025

	FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISCAL	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA
	PUE250302600964	25400	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 Y CALLE TEPEACA	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 6,232,120.57	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	100.00%	100.00%	13325	M2
	PUE250402622253	25401	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ATZALA ENTRE CALLE 22 NORTEY CADENAMIENTO 0+0.97.26	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,038,479.86	\$ 1,038,479.86	\$ 1,038,479.86	\$ 1,038,479.86	\$ 1,038,479.86	\$ 825,462.95	\$ 825,462.95	79.49%	100.00%		
			SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 45,715,596.24	\$ 41,517,878.25	\$ 41,517,878.25	\$ 41,517,878.25	\$ 41,517,878.25	\$ 41,517,878.25	\$ 41,517,878.25	100.00%	100.00%	12	mes
			AGUINALDO Y PRIMAS DOMINICALES A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 8,314,311.90	\$ 10,428,925.59	\$ 10,428,925.59	\$ 10,428,925.59	\$ 10,428,925.59	\$ 10,428,925.59	\$ 10,428,925.59	100.00%	100.00%	1	mes
			OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC Y OTRAS COMPENSACIONES	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 2,927,323.81	\$ 2,985,641.09	\$ 2,985,641.09	\$ 2,985,641.09	\$ 2,985,641.09	\$ 2,985,641.09	\$ 2,985,641.09	100.00%	100.00%	1	mes
			VESTUARIO Y UNIFORMES A ELEMENTOS SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 12,134,689.95	\$ 7,891,331.33	\$ 7,891,331.33	\$ 7,891,331.33	\$ 7,891,331.33	\$ 7,891,331.33	\$ 7,891,331.33	100.00%	100.00%	0	pza
			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 36,411,483.00	\$ 42,844,511.30	\$ 42,844,511.30	\$ 42,844,511.30	\$ 42,844,511.30	\$ 42,844,511.30	\$ 42,844,511.30	100.00%	100.00%	3	meses
			PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,000,000.00	\$ 608,668.13	\$ 608,668.13	\$ 608,668.13	\$ 608,668.13	\$ 608,668.13	\$ 608,668.13	100.00%	100.00%	0	pza
			COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 16,500,000.00	\$ 16,499,999.95	\$ 16,499,999.95	\$ 16,499,999.95	\$ 16,499,999.95	\$ 16,499,999.95	\$ 16,499,999.95	100.00%	100.00%	0	pza
			ADQUISICION DE CAMARAS Y VIDEO PARA SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ -	\$ 7,534,539.24	\$ 7,534,539.24	\$ 7,534,539.24	\$ 7,534,539.24	\$ 7,534,539.24	\$ 7,534,539.24	100.00%	100.00%	0	pza
			APORTACION AL C.E.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	100.00%	100.00%	1	aport
					\$ 137,637,315.33	\$ 147,329,103.87	\$ 147,329,103.87	\$ 147,329,103.87	\$ 147,329,103.87	\$ 147,329,103.87	\$ 147,116,086.96				