



OFICINA DE LA C.
**PRESIDENTA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO 2024-2027

CONTIGO CONTINUAMOS
**el Cambio
de Rumbo**
WWW.SACH.GOB.MX

Oficio Núm. SACH/PM-0381/2026

Asunto: Solicitud de validación del Informe

Definitivo 2025 del SRFT




15 JUL 2026

JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Definitivo del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin otro asunto en particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 15 DE JULIO DE 2026

"CONTIGO CONTINUAMOS EL CAMBIO DE RUMBO"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
O-187/PM-01/GCT-242

C. GUADALUPE CUAUTLE TORRES

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.

C.c.p. Nalleli Anafí Santos Bautista, - Tesorera Municipal. - Presente
C.c.p. Archivo.

Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con lo establecido por los artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 BIS, 61, 62, 63, 63 BIS y 64, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1 fracción I, 2 fracción V, 8, 27 y 28 de la Ley de Archivos del Estado de Puebla; 124 y 127 de la Ley Orgánica Municipal; artículo 7, 8 fracción I, II, III, IV y artículo 23 del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, debiendo destacar que la relación jerárquica entre las Unidades Administrativas y la persona Titular de la Tesorería Municipal, representa un criterio de orden que no excluye de la responsabilidad individual en la observancia de los principios de cada proceso, bajo las figuras de visto bueno, revisión y elaboración, que sustentará la decisión de sus superiores.

Vo.Bo.: Nalleli Anafí Santos Bautista Tesorera Municipal.	Revisó: Herlinda Cruz Jiménez Directora de Contabilidad	Elaboró: Erika Arrieta Pérez Jefe de Departamento
--	--	--

GOBIERNO DE =
= RESULTADOS

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2025

FORTAMUN									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Informe Definitivo	100.00	147,266,196.00	147,266,196.00	100.00	147,266,196.00	147,266,196.00	SE CUMPLIO CON LA META PLANEADA	
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Informe Definitivo	100.00	147,266,196.00	147,266,196.00	100.00	147,266,196.00	147,266,196.00	SE CUMPLIO CON LA META PLANEADA	
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Informe Definitivo	0.27	147,266,196.00	554,579,688.00	0.25	147,266,196.00	599,880,469.64		
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	Informe Definitivo		865,788,526.00	812,418,559.00	2.69	939,668,426.00	915,010,512.00		

15 JUL 2026

RECIBIDO
F/11 ISB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

INFORME DEFINITIVO 2025

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo	0.00	0.00	147,266,196.00	34.09	50,207,821.10	147,266,196.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo	0.68	1,000,000.00	147,266,196.00	0.00	0.00	147,266,196.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo	0.00	0.00	147,266,196.00	0.00	0.00	147,266,196.00		
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo	0.00	0.00	147,266,196.00	0.00	0.00	147,266,196.00		
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo	11.00	15,206,404.00	147,266,196.00	6.90	10,154,299.00	147,266,196.00		
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Informe Definitivo	58.35	85,933,255.00	147,266,196.00	59.05	86,966,984.00	147,266,196.00		

RECIBIDO
FI 11 / SB / CGOR
Coordinación General de Desarrollo Social
2025
Informe Definitivo

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES
INFORME DEFINITIVO 2025

FAISMUN									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo	0.00	0	10	0.00	0	13		
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo	80.00	8	10	46.15	6	13		
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	Informe Definitivo	20.00	2	10	53.85	7	13		

Informe Definitivo
80.00
PUEBLA
Secretaría de Desarrollo Regional
15 JUL 2026



MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME DEFINITIVO 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD DE OBRA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532442	49821	25300	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC EN EL MUNICIPIO SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	\$ 1,544,851.03	100%	100%	1002	ML	OBRA TERMINADA
PUE250202540942	49765	25301	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL CERRO DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 3,156,567.03	\$ 3,156,567.03	\$ 3,156,567.03	\$ 3,156,567.03	\$ 3,156,567.03	\$ 3,156,567.03	\$ 3,156,567.03	100%	100%	99	ML	OBRA TERMINADA
PUE250202532443	49455	25302	ADOQUINAMIENTO EN CALLE DE LOS RANCHOS ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC SUR Y CADENAMIENTO 0+295.37, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA.	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 5,915,204.38	\$ 5,845,407.81	\$ 5,845,407.81	\$ 5,845,407.81	\$ 5,845,407.81	\$ 5,845,407.81	\$ 5,845,407.81	100%	100%	2090.25	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581607	74603	25303	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA MÁXIMO SERDÁN ALATRISTE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21ETV0136V, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL COMAC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN RAFAEL COMAC	\$ 1,619,950.98	\$ 1,619,950.98	\$ 1,619,950.98	\$ 1,619,950.98	\$ 1,619,950.98	\$ 1,619,950.98	\$ 1,619,950.98	100%	100%	208.34	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581605	73842	25304	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL CENTRO ESCOLAR DOCTOR ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21AOS4055Q; TRAMO A (92.59M) COLINDANTE CON CALLE 3 ORIENTE, B (97.05M), C (36.12M) Y D (101.53M) COLINDANTES CON PROPIEDAD PARTICULAR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 2,516,673.20	\$ 2,144,516.59	\$ 2,144,516.59	\$ 2,144,516.59	\$ 2,144,516.59	\$ 2,144,516.59	\$ 2,144,516.59	100%	100%	327.29	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581603	80312	25305	ADOQUINAMIENTO EN 1RA. PRIVADA DE LA 21 NORTE ENTRE CALLE 21 NORTE Y ANTIGUO CAMINO A SAN GREGORIO ATZOMPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 3,586,017.61	\$ 3,300,413.69	\$ 3,300,413.69	\$ 3,300,413.69	\$ 3,300,413.69	\$ 3,300,413.69	\$ 3,300,413.69	100%	100%	1269.88	M2	ESTA OBRA CUENTA CON UNA INVERSION DE CAPITAL FAISMUN \$3,300,413.69; RECURSOS FISCALES \$539,098.91
PUE250302581602	84026	25306	ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA PRESA ENTRE ADOQUINAMIENTO EXISTENTE Y CALLE TOXTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA.	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 5,749,219.72	\$ 5,586,399.21	\$ 5,586,399.21	\$ 5,586,399.21	\$ 5,586,399.21	\$ 5,586,399.21	\$ 5,586,399.21	100%	100%	2172.39	M2	ESTA OBRA CUENTA CON UNA INVERSION DE CAPITAL FAISMUN \$5,586,399.21; RECURSOS FISCALES \$885,237.17


PUE250302581606	66211	25307	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,998,085.70	\$ 7,930,874.05	\$ 7,930,874.05	\$ 7,930,874.05	\$ 7,930,874.05	\$ 7,930,874.05	\$ 7,930,874.05	\$ 7,930,874.05	100%	100%	2549.41	M2	ESTA OBRA CUENTA CON UNA INVERSION DE CAPITAL FAISMUN \$7,930,874.05; RECURSOS FISCALES \$118,855.78
PUE250202540940	50067	25308	ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA SAN JUAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CAMINO REAL A SANTA CLARA OCOYUCAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO	\$ 8,370,865.89	\$ 7,964,409.36	\$ 7,964,409.36	\$ 7,964,409.36	\$ 7,964,409.36	\$ 7,964,409.36	\$ 7,964,409.36	\$ 7,964,409.36	100%	100%	2450.58	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581608	90003	25309	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR1602H EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CACALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN ANTONIO CACALOTEPEC	\$ 2,692,688.52	\$ 2,600,593.42	\$ 2,600,593.42	\$ 2,600,593.42	\$ 2,600,593.42	\$ 2,600,593.42	\$ 2,600,593.42	\$ 2,600,593.42	100%	100%	424.86	M2	OBRA TERMINADA
PUE250302581609	90825	25310	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA TOMÁS ALVA EDISON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETVO131Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 1,564,402.38	\$ 1,563,573.59	\$ 1,563,573.59	\$ 1,563,573.59	\$ 1,563,573.59	\$ 1,563,573.59	\$ 1,563,573.59	\$ 1,563,573.59	100%	100%	120.65	M2	ESTA OBRA SE INTEGRA DE CAPITAL FAISMUN \$1,563,573.59; RECURSOS FISCALES \$229,933.17
PUE250302581604	94290	25311	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PRIVADA DEL CENTRO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. 5 DE MAYO; AV. 5 DE MAYO ENTRE CADENAMIENTO 0+014.38 AL 0+056.10; Y CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ANTIGUO CAMINO REAL A ATZOMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	SAN LUIS TEHUILOYOCAN	\$ 11,217,486.96	\$ 10,541,455.34	\$ 10,541,455.34	\$ 10,541,455.34	\$ 10,541,455.34	\$ 10,541,455.34	\$ 10,541,455.34	\$ 10,541,455.34	100%	100%	5222.62	M2	ESTA OBRA SE INTEGRA DE CAPITAL FAISMUN \$10,541,455.34; RECURSOS FISCALES \$4,272,890.95
PUE250302581601	100222	25312	ADOQUINAMIENTO EN CALLE XICOTEPEC	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 5,753,943.57	\$ 5,691,832.41	\$ 5,691,832.41	\$ 5,691,832.41	\$ 5,691,832.41	\$ 5,691,832.41	\$ 5,691,832.41	\$ 5,691,832.41	100%	100%	3931.87	M2	ESTA OBRA SE INTEGRA DE CAPITAL FAISMUN \$5,691,832.41 INCLUYE INTERESES SFA E INTERESES GENERADOS EN LA CTA. MPIO; RECURSOS FISCALES \$1,590,804.35
PUE250202540941	49539		ADOQUINAMIENTO EN CALLE TEPEXI DE R	SAN ANDRES CHOLULA									0%	0%	0	M2	debido a que los beneficiarios de la vialidad no llegaron a un acuerdo en relación con la traza de la calle,
TOTAL ANUAL					\$ 61,685,956.97	\$ 59,490,844.51	\$ 59,490,844.51	\$ 59,490,844.51	\$ 59,490,844.51	\$ 59,490,844.51	\$ 59,490,844.51	\$ 59,490,844.51					

FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD DE OBRA FINAL	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
PUE250302600964	25400	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE CADENAMIENTO 0+000.00 Y CALLE TEPEACA	SAN FRANCISCO ACATEPEC	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	\$ 9,115,819.13	100%	100%	13325	M2	OBRA TERMINADA	

PUE250402622253		25401	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ATZALA ENTRE CALLE 22 NORTEY CADENAMIENTO 0+0.97.26	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 1,038,479.86	\$ 1,038,479.86	\$ 1,038,479.86	\$ 1,038,479.86	\$ 1,038,479.86	\$ 1,038,479.86	\$ 1,038,479.86	100%	100%			OBRA TERMINADA
			SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 45,715,596.24	\$ 41,517,878.25	\$ 41,517,878.25	\$ 41,517,878.25	\$ 41,517,878.25	\$ 41,517,878.25	\$ 41,517,878.25	100%	100%	12	mes	ACCION TERMINADA
			AGUINALDO Y PRIMAS DOMINICALES A ELEMENTOS DE SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,583,146.15	\$ 10,428,925.59	\$ 10,428,925.59	\$ 10,428,925.59	\$ 10,428,925.59	\$ 10,428,925.59	\$ 10,428,925.59	100%	100%	1	mes	ACCION TERMINADA
			OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC Y OTRAS COMPENSACIONES	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 2,927,323.81	\$ 2,985,641.09	\$ 2,985,641.09	\$ 2,985,641.09	\$ 2,985,641.09	\$ 2,985,641.09	\$ 2,985,641.09	100%	100%	1	mes	ACCION TERMINADA
			VESTUARIO Y UNIFORMES A ELEMENTOS SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,476,347.81	\$ 7,391,331.33	\$ 7,391,331.33	\$ 7,391,331.33	\$ 7,391,331.33	\$ 7,391,331.33	\$ 7,391,331.33	100%	100%	0	pza	ACCION TERMINADA
			SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 36,170,000.00	\$ 42,844,511.30	\$ 42,844,511.30	\$ 42,844,511.30	\$ 42,844,511.30	\$ 42,844,511.30	\$ 42,844,511.30	100%	100%	3	meses	ACCION TERMINADA
			PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD	SAN ANDRES CHOLULA	\$ -	\$ 608,668.13	\$ 608,668.13	\$ 608,668.13	\$ 608,668.13	\$ 608,668.13	\$ 608,668.13	100%	100%	0	pza	ACCION TERMINADA
			COMPRA DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 16,500,000.00	\$ 16,499,999.95	\$ 16,499,999.95	\$ 16,499,999.95	\$ 16,499,999.95	\$ 16,499,999.95	\$ 16,499,999.95	100%	100%	0	pza	ACCION TERMINADA
			ADQUISICION DE CAMARAS Y VIDEO PARA SSPC	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 13,398,000.00	\$ 7,534,539.24	\$ 7,534,539.24	\$ 7,534,539.24	\$ 7,534,539.24	\$ 7,534,539.24	\$ 7,534,539.24	100%	100%	0	pza	ACCION TERMINADA
			APORTACION AL CE.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	\$ 7,100,000.00	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	\$ 7,363,310.00	100%	100%	1	aport	ACCION TERMINADA



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mi nistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	119	1	2025	2	33	I	4	FAISMUN Municipal y de las Demarcacione s Territoriales del Distrito Federal 2025	1	115948.51	2237508												Segeneran \$109,515.90 de los cuales \$6,432.62 corresponden a Intereses depositados por la S.F.A.
21	119	2	2025	2								2	612	21615350.37	7928634.58	7928634.58	7928634.58	7928634.58	7928634.58	7928634.58			REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y EDUCATIVOS
21	119	2	2025	2								2	613	7647063.56	4701418.06	4701418.06	4701418.06	4701418.06	4701418.06	4701418.06			AMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES,DRENAJE Y AGUA POTABLE PAVIMENTOS PARA MEJORAMIENTOS Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
21	119	2	2025	2								2	614	32349990.07	46860791.87	46860791.87	46860791.87	46860791.87	46860791.87	46860791.87			Se generaron \$63,745.87 de intereses en la cuenta del ayuntamiento
21	119	1	2025	2	33	I	5	FORTAMUN 2025															SUELDOS BASE A PERSONAL DE SSPC
21	119	2	2025	2								1	113	45715596.24	41517878.25	41517878.25	41517878.25	41517878.25	41517878.25	41517878.25			PRIMAS VACACIONALES Y AGUINALDOS A ELEMENTOS DE SSPC
21	119	2	2025	2								1	132	8314311.9	10428925.59	10428925.59	10428925.59	10428925.59	10428925.59	10428925.59			OTRAS PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SSPC PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO
21	119	2	2025	2								1	159	2927323.81	2985641.09	2985641.09	2985641.09	2985641.09	2985641.09	2985641.09			
21	119	2	2025	2								1	311	36411483	42844511.3	42844511.3	42844511.3	42844511.3	42844511.3	42844511.3			



21	119	2	2025	2	1	325	0	0	0	0	0	0	0
21	119	2	2025	2	2	541	16500000	16499999.95	16499999.95	16499999.95	16499999.95	16499999.95	16499999.95
21	119	2	2025	2	2	614	16899481.05	10154298.99	10154298.99	10154298.99	10154298.99	10154298.99	10154298.99
21	119	2	2025	2	1	853	7363310	7363309.8	7363309.8	7363309.8	7363309.8	7363309.8	7363309.8
21	119	2	2025	2	1	323	13134690	0	0	0	0	0	0
21	119	2	2025	2	2	523	0	7534539.24	7534539.24	7534539.24	7534539.24	7534539.24	7534539.24
21	119	2	2025	2	1	283	0	7999999.66	7999999.66	7999999.66	7999999.66	7999999.66	7999999.66

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA SSPC
OBRAS DE REHABILITACION DE URBANIZACION
APORTACION AL CE.RE.SO DE SAN PEDRO CHOLULA
Partida Cancelada
Adquisicion de Camaras y de video para la SSPC
equipamiento para policias de seguridad



Puzzle | Monitor
Sociedade de Monitor

OPERADO


1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025
2026-2027
2028-2029
2030-2031
2032-2033
2034-2035
2036-2037
2038-2039
2040-2041
2042-2043
2044-2045
2046-2047
2048-2049
2050-2051
2052-2053
2054-2055
2056-2057
2058-2059
2060-2061
2062-2063
2064-2065
2066-2067
2068-2069
2070-2071
2072-2073
2074-2075
2076-2077
2078-2079
2080-2081
2082-2083
2084-2085
2086-2087
2088-2089
2090-2091
2092-2093
2094-2095
2096-2097
2098-2099
2100-2101
2102-2103
2104-2105
2106-2107
2108-2109
2110-2111
2112-2113
2114-2115
2116-2117
2118-2119
2120-2121
2122-2123
2124-2125
2126-2127
2128-2129
2130-2131
2132-2133
2134-2135
2136-2137
2138-2139
2140-2141
2142-2143
2144-2145
2146-2147
2148-2149
2150-2151
2152-2153
2154-2155
2156-2157
2158-2159
2160-2161
2162-2163
2164-2165
2166-2167
2168-2169
2170-2171
2172-2173
2174-2175
2176-2177
2178-2179
2180-2181
2182-2183
2184-2185
2186-2187
2188-2189
2190-2191
2192-2193
2194-2195
2196-2197
2198-2199
2200-2201
2202-2203
2204-2205
2206-2207
2208-2209
2210-2211
2212-2213
2214-2215
2216-2217
2218-2219
2220-2221
2222-2223
2224-2225
2226-2227
2228-2229
2230-2231
2232-2233
2234-2235
2236-2237
2238-2239
2240-2241
2242-2243
2244-2245
2246-2247
2248-2249
2250-2251
2252-2253
2254-2255
2256-2257
2258-2259
2260-2261
2262-2263
2264-2265
2266-2267
2268-2269
2270-2271
2272-2273
2274-2275
2276-2277
2278-2279
2280-2281
2282-2283
2284-2285
2286-2287
2288-2289
2290-2291
2292-2293
2294-2295
2296-2297
2298-2299
2300-2301
2302-2303
2304-2305
2306-2307
2308-2309
2310-2311
2312-2313
2314-2315
2316-2317
2318-2319
2320-2321
2322-2323
2324-2325
2326-2327
2328-2329
2330-2331
2332-2333
2334-2335
2336-2337
2338-2339
2340-2341
2342-2343
2344-2345
2346-2347
2348-2349
2350-2351
2352-2353
2354-2355
2356-2357
2358-2359
2360-2361
2362-2363
2364-2365
2366-2367
2368-2369
2370-2371
2372-2373
2374-2375
2376-2377
2378-2379
2380-2381
2382-2383
2384-2385
2386-2387
2388-2389
2390-2391
2392-2393
2394-2395
2396-2397
2398-2399
2400-2401
2402-2403
2404-2405
2406-2407
2408-2409
2410-2411
2412-2413
2414-2415
2416-2417
2418-2419
2420-2421
2422-2423
2424-2425
2426-2427
2428-2429
2430-2431
2432-2433
2434-2435
2436-2437
2438-2439
2440-2441
2442-2443
2444-2445
2446-2447
2448-2449
2450-2451
2452-2453
2454-2455
2456-2457
2458-2459
2460-2461
2462-2463
2464-2465
2466-2467
2468-2469
2470-2471
2472-2473
2474-2475
2476-2477
2478-2479
2480-2481
2482-2483
2484-2485
2486-2487
2488-2489
2490-2491
2492-2493
2494-2495
2496-2497
2498-2499
2500-2501
2502-2503
2504-2505
2506-2507
2508-2509
2510-2511
2512-2513
2514-2515
2516-2517
2518-2519
2520-2521
2522-2523
2524-2525
2526-2527
2528-2529
2530-2531
2532-2533
2534-2535
2536-2537
2538-2539
2540-2541
2542-2543
2544-2545
2546-2547
2548-2549
2550-2551
2552-2553
2554-2555
2556-2557
2558-2559
2560-2561
2562-2563
2564-2565
2566-2567
2568-2569
2570-2571
2572-2573
2574-2575
2576-2577
2578-2579
2580-2581
2582-2583
2584-2585
2586-2587
2588-2589
2590-2591
2592-2593
2594-2595
2596-2597
2598-2599
2600-2601
2602-2603
2604-2605
2606-2607
2608-2609
2610-2611
2612-2613
2614-2615
2616-2617
2618-2619
2620-2621
2622-2623
2624-2625
2626-2627
2628-2629
2630-2631
2632-2633
2634-2635
2636-2637
2638-2639
2640-2641
2642-2643
2644-2645
2646-2647
2648-2649
2650-2651
2652-2653
2654-2655
2656-2657
2658-2659
2660-2661
2662-2663
2664-2665
2666-2667
2668-2669
2670-2671
2672-2673
2674-2675
2676-2677
2678-2679
2680-2681
2682-2683
2684-2685
2686-2687
2688-2689
2690-2691
2692-2693
2694-2695
2696-2697
2698-2699
2700-2701
2702-2703
2704-2705
2706-2707
2708-2709
2710-2711
2712-2713
2714-2715
2716-2717
2718-2719
2720-2721
2722

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño, Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	139523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	26.66667	26.66667		53.84615	49.52	Validado
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño, Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	139721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	73.33333	73.33333		46.15385	62.94	Validado
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño, Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	207490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) / Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0		0	100	Validado
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño, Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	139724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) * 100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	73.33337	73.33337	(Jun1-Ejercicio 2025 Firmadas con fines de cancelación de la deuda al 07/26)	100	100	Validado
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño, Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	137729	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	73.33337	73.33337		59.05427	80.47	Validado
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño, Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	137400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	73.33337	73.33337		0	N/D	Validado
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño, Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	139087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	73.33337	73.33337		0	N/D	Validado
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño, Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	139840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	11.47547	11.47547		6.8952	60.09	Validado
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño, Presupuesto, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0		0	N/D	Validado



Indicadores

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	200327	Porcentaje de recursos asignados al FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	(Iniciado 2025 Trimestre 5, por el COTRAE causas administrativas, fecha 04/07/26)	100	100	Validado
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	200437	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	6.56927	6.56927		2.69482	41.02	Validado
2025	5	5	Puebla	San Andrés Cholula	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	FORTAMUN	200748	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra				26555	26555		24549	108.17	Validado



Informe Definitivo 2025																										
CICLO	TRIM. ESTRE	FOJO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO DE PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTOS GLOBAL A PROYECTO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIDO			
2025	5	PUE25002581603	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO EN LA PRIVADA DE CALLE 21 NORTE ENTRE CALLE 22 NORTE Y CALLE 23 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00322	146	134	280	124.88	26/10/2025	31/10/2025	3,300,413.09	3,300,413.09	3,300,413.09	3,300,413.09	3,300,413.09	3,300,413.09			
2025	5	PUE25002581606	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 15 NORTE Y CALLE 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00221	146	134	280	124.88	26/10/2025	31/10/2025	3,300,413.09	3,300,413.09	3,300,413.09	3,300,413.09	3,300,413.09	3,300,413.09			
2025	5	PUE25002581608	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AISLAS PARA EL PASAJE DE PEATONES EN LA CALLE 15 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00003	128	132	260	124.86	19/09/2025	15/11/2025	2,600,593.42	2,600,593.42	2,600,593.42	2,600,593.42	2,600,593.42	2,600,593.42			
2025	5	PUE250025840942	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VARIAS CALLES DEL CENTRO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00705	173	152	325	999	01/07/2025	31/07/2025	3,156,567.03	3,156,567.03	3,156,567.03	3,156,567.03	3,156,567.03	3,156,567.03			
2025	5	PUE25002581601	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO EN CALLE 15 NORTE ENTRE CALLE 16 NORTE Y CALLE 17 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00222	147	129	276	391.87	22/07/2025	20/12/2025	7,282,636.76	7,282,636.76	7,282,636.76	7,282,636.76	7,282,636.76	7,282,636.76			
2025	5	PUE25002581609	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AVIA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C (EN LA TELECOMUNICACION) EN LA CALLE 15 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00025	190	66	156	120.05	18/11/2025	10/11/2025	1,563,573.96	1,563,573.96	1,563,573.96	1,563,573.96	1,563,573.96	1,563,573.96			
2025	5	PUE25002581604	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRIVADA DEL CENTRO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00430	330	305	635	522.62	17/07/2025	15/12/2025	10,541,455.34	10,541,455.34	10,541,455.34	10,541,455.34	10,541,455.34	10,541,455.34			
2025	5	PUE25002581602	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELECOMUNICACION MÁXIMO SEDEMAN ALVARO EN CALLE 15 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00603	145	359	503	308.34	15/08/2025	22/11/2025	1,619,950.98	1,619,950.98	1,619,950.98	1,619,950.98	1,619,950.98	1,619,950.98			
2025	5	PUE25002581602	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO EN CALLE LA PRESA ENTRE CALLE 15 NORTE Y CALLE 16 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00024	131	140	309	217.39	07/09/2025	09/12/2025	5,586,399.21	5,586,399.21	5,586,399.21	5,586,399.21	5,586,399.21	5,586,399.21			
2025	5	PUE25002581605	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CALLE 15 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00024	109	827	1816	327.20	16/08/2025	13/10/2025	2,444,516.59	2,444,516.59	2,444,516.59	2,444,516.59	2,444,516.59	2,444,516.59			
2025	5	PUE25002581604	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO EN AVENIDA SAN MARCO ENTRE CALLE 15 NORTE Y CALLE 16 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00007	133	122	255	246.58	10/07/2025	29/09/2025	7,964,409.36	7,964,409.36	7,964,409.36	7,964,409.36	7,964,409.36	7,964,409.36			
2025	5	PUE25002581642	004-FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA - 2025	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	00021	44	41	85	1002	01/07/2025	29/08/2025	1,544,851.03	1,544,851.03	1,544,851.03	1,544,851.03	1,544,851.03	1,544,851.03			



OPERADO

Coordinación General de Desarrollo Regional

PUEBLA

CICLO	ITEM CENTRO	PROGRAMA NO PRESUPUESTARIO	NOMBRE	EMPRESA RESPONSABLE	ID UN PO.F EPO NSUB E	MUNICIPIO, RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO CONTRATO PROYECTO	MUJERES BENEFICIARIAS	HOMBRES BENEFICIARIOS	BENEFICIARIOS MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO GLOBAL A PROBAR	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUTIVO	PAGADO/LIQUIDADO
2025	5	PUE2502032443	ADQUINAMIENTO EN CALLE DE LOS RANCHOS ENTRE AVENIDA CUARTECERO SUR Y CADENAMIENTO 0+255.37, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO DE TLACALANCIERGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Barra de San Andrés Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	49455	153	142	25	Metros Cuadrados	2992.76	01/27/2025	31/10/2025	5,845,407.81	5,845,407.81	5,845,407.81	5,845,407.81	5,845,407.81	5,845,407.81
2025	5	PUE2502062258	REHABILITACION DE DIFERENTE SANEAMIENTO EN CALLE ATZALA ENTRE CALLE 22 NORTE, CADENAMIENTO 0+097.36 EN SAN ANDRÉS CHOLULA	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Infraestructura de Agua Saneamiento	Municipio de San Andrés Cholula	25401	0	0	5000	Metros Cuadrados	2875.46	30/10/2025	31/10/2025	1,038,479.86	1,038,479.86	1,038,479.86	1,038,479.86	1,038,479.86	1,038,479.86
2025	5	PUE2502070764	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ENFERIA ENTRE CADENAMIENTO 0+006.00 Y CALLE TIPECA, MEIDAMIENTO EN AVENIDA MIGUEL BRIDALGO	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y Vialidades	Municipio de San Andrés Cholula	25400	0	0	800	Metros Cuadrados	333.55	30/06/2025	30/06/2025	6,392,388.97	9,115,819.13	9,115,819.13	9,115,819.13	9,115,819.13	9,115,819.13

